

"ҚЕЛИШИЛДІ"

Арнасой тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

Х.Саттаров
2022 йил



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК директори в.в.б
Ш.Саримсоқов
2022йил

Арнасой тумани Ғ.Ғулом МФЙ ҳудудидаги Боғизор -2 кўчасини жорий таъмирлаш (0,183км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили О.Бойбўтаев, Арнасой тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Файзиев, лойихачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ деректори И.Жуманов, мутахассис А.Хамидов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ
	км		пикет...		дан							
	гача	боши	охир									
				ПК+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0	0,183	0+00	1+83	183	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	183x5	м2	915		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	183x(1x0,5/2)x2	м3	91,5		
							ҚШАдан 15см қалинликда йўл асосининг остки қатламини ётқизиш	183x4,85	м2	887,5		
							ҚШАдан 10см қалинликда йўл асосининг устки қатламини ётқизиш	183x4,6	м2	841,8		

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ			
№	Материаллар	Таъминловчи кархона	Ташиш масофаси, км
1	ГПС	Карьер Чимкўрган	43

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи

Аرنасой тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

"Megatek injiniiring" МЧЖ директори

"Megatek injiniiring" МЧЖ мутахассиси

Ш.Боймуродов
Н.Файзиев
О.Бойбўтаев
И.Жуманов
А.Хамидов



"КЕЛИШИЛДИ"

Арносай тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Х.Саггаров

2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МЙБХ" ДУК директори в.в.б

Ш.Саримсоқов

2022йил

Арносай тумани Ғ.Ғулом МФЙ ҳудудидаги Боғизор -3 қўчасини жорий таъмирлаш (0,463км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили О.Бойбўтаев, Арносай тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Файзиёв, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ деректори И.Жуманов, мутахассис А.Хамидов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ
	км	пикет...	боши	охири							
Т.Р	дан	гача	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Йўл тўшамаси											
1	0	0,463	0+00	4+63	463	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.	Д=325 мет.кувур ўрнатиш	6x2	п.м	12	
							Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	463x5	м2	2315	
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	463x(1x0,5/2)x2	м3	231,5	
							ҚШАдан 15см қалинликда йўл асосининг остки қатламини ётқизиш	463x4,85	м2	2245,5	
							ҚШАдан 10см қалинликда йўл асосининг устки қатламини ётқизиш	463x4,6	м2	2129,8	

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ			
№	Материаллар	Таъминловчи қархона	Ташиш масофаси, км
1	ГПС	Карьер Чимкўрғон	43

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи

Аرنасой тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ мутахассиси

Ш.Боймуродов

Н.Файзиев

О.Бойбўтаев

И.Жуманов

А.Хамидов



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the right: Sh. Boymuradov, N. Fayziev, O. Boybutayev, I. Jumanov, and A. Xamidov.

"КЕЛИШИЛДИ"

Арносай тумани ободонлаштириш
бошкармаси бошлиғи

Х.Саттаров

2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК директори в.в.б

Ш.Саримсоқов

2022 йил

Арносай тумани Ғ.Ғулом МФЙ ҳудудидаги Ғ.Ғулом -2 кўчасини жорий таъмирлаш (0,255км)

НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиҳа бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили О.Бойбўтаев, Арносай тумани ободонлаштириш бошкармаси вакили Н.Файзиев, лойиҳачи ташилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, мутахассис А.Хамидов лар мазкур кайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км		пикет....									
	дан	гача	боши ПК+	охир ПК+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
						Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	255x5	м2	1275		
1	0	0,255	0+00	2+55	255		ҚШАдан 15см қалинликда йўл асосининг остки қатламини ётқизиш	255x4,85	м2	1236,7		
							ҚШАдан 10см қалинликда йўл асосининг устки қатламини ётқизиш	255x4,6	м2	1173		

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ

№	Материаллар	Таъминловчи қархона	Ташиш масофаси, км
1	ГПС	Карьер Чимкўрғон	43

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиҳа бўлим бошлиғи

Арносай тумани Ободонлаштириш бошкармаси вакили

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ мутахассиси

Ш.Боймуродов

Н.Файзиев

О.Бойбўтаев

И.Жуманов

А.Хамидов

Арнасой тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Х. Саттаров

2022 йил

"ТАСДЖЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МЙБХ" ДУК директори в.в.б

Ш.Саримсоков

2022йил

Арнасой тумани Г.Ғулом МФЙ ҳудудидаги Дўстлик-1 кўчасини жорий таъмирлаш (0,180км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, куйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили О.Бойбўтаев, Арнасой тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Файзиев, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, мутахассис А.Хамидов лар мазкур кайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ
	км	пикет....	дан	боши							
Т.Р	дан	гача	ПК+	охири							
			ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Йўл тўшамаси											
1	0	0,180	0+00	1+80	180	Мавжуд йўл асоси ҚШАдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.	Йўл асосини механизим ёрдамида бузиб олиш ва материал қўшмасдан текислаш (Исправление профиля без добавлнием нов.мат.)	180x4,5	м2	810	
							ҚШАдан 10см қалинликда йўл асосини ётқизиш	180x4,5	м2	810	
							Қум билан 3 см қалинликда текисловчи катлам ётқизиш	180x4,5	м2/м3	810/24,3	
							18 см қалинликда Цемент бетон қоплама ётқизиш (марка 350)	180x4,5	м2	810	

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ			
№	Материаллар	Таъминловчи кархона	Ташиш масофаси, км
1	ГПС	Карьер Чимкўрғон	43
2	ПЕСОК	Карьер Чимкўрғон	43

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи






Аرنасой тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

"Megatek injiniiring" МЧЖ директори

"Megatek injiniiring" МЧЖ мутахассиси




 Ш.Боймуродов

 Н.Файзиев

 О.Бойбўтаев

 И.Жуманов

 А.Хамидов

"КЕЛТИРИЛДИ"

Арносай тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

Х.Саттаров

2022 йил

"ТАСДҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МЙБХ" ДУК директори в.в.б

Ш.Саримсоқов

2022йил

Арносай тумани Г.Ғулом МФЙ худудидаги Зарафшон -1 кўчасини жорий таъмирлаш (0,122км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, куйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили О.Бойбўтаев, Арносай тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Файзиев, лойиҳачи ташилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, мутахассис А.Хамидов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ
	км		пикет...									
	дан	гача	боши	охир								
Т.Р			ПК+	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0	0,122	0+00	1+22	122	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	122x5	м2	610		
							Мавжуд йўл пойини тупроқ билан тўлдириш.	30x5x1,5	м3	225		
							ҚШАдан 15см қалинликда йўл асосининг остки қатламини ётқизиш	122x4,85	м2	591,7		
							ҚШАдан 10см қалинликда йўл асосининг устки қатламини ётқизиш	122x4,6	м2	561,2		

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ

№	Материаллар	Таъминловчи қархона	Ташиш масофаси, км
1	ГПС	Карьер Чимкўрғон	43

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи

Аرنасой тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ мутахассиси

Ш.Боймуродов

Н.Файзиев

О.Бойбўтаев

И.Жуманов

А.Хамидов



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the right: Sh.Boyumurodov, N.Fayziev, O.Boybutayev, I.Jumanov, and A.Xamidov.



"КЕЛИЙСИЛДИ"

Арнасой тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

Х.Саттаров

2022 йил



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МЙБХ" ДУК директори в.в.б

Ш.Саримсоков

2022 йил

Арнасой тумани Ғ.Ғулом МФЙ ҳудудидаги Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш (0,168км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили О.Бойбўтаев, Арнасой тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Файзиев, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, мутахассис А.Хамидов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ
	Т.Р	дан	гача	боши охири	пикет....						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Йўл тўшамаси											
1	0	0,168	0+00	1+68	168	Мавжуд йўл асфальтобетон қопламали бўлиб, кўп йиллар ишлаши натижасида уйдум чуқурлар ва айрим қисимларида бузилишлар ҳосил бўлган.	Йўл қопламасидаги уйдим- чуқурларни майда донали иссиқ асфальтобетон билан 5 см қалинликда тўлдириш.	ўлчов бўйича	м2	90	
							Майда донали иссиқ асфальтобетон коришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	168x4,5	м2	756	

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ			
№	Материаллар	Таъминловчи қархона	Ташиш масофаси, км
3	А/Б	Сайхон А/Б	76
4	Битум	Сайхон А/Б	76

Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи

Арнасой тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

"Megatek injiniiring" МЧЖ директори

"Megatek injiniiring" МЧЖ мутахассиси

Ш.Боймуродов
 Н.Файзиев
 О.Бойбўтаев
 И.Жуманов
 А.Хамидов



"КЕЛИШИЛДИ"

Аرنасой тумани ободонлаштириш
бошкармаси бошлиғи

Х.Сагтаров
2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК директори в.в.б
Ш.Саримсоқов
2022йил

Аرنасой тумани Ғ.Ғулом МФЙ ҳудудидаги Навбахор -1 кўчасини жорий таъмирлаш (0,142км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили О.Бойбўтаев, Арнасой тумани ободонлаштириш бошкармаси вакили Н.Файзиев, лойихачи ташилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, мутахассис А.Хамидов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км	пикет...	боши	охири							
Т.Р	дан	гача	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Йўл тўшамаси											
1	0	0,142	0+00	1+42	142	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.	Д=325 мет.кувур ўрнатиш	Ўлчов асосида	п.м	6	
								Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	м2	710	
								ҚШАдан 15см калинликда йўл асосининг остки қатламини ётқизиш	м2	688,7	
								ҚШАдан 10см калинликда йўл асосининг устки қатламини ётқизиш	м2	653,2	

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ			
№	Материаллар	Таъминловчи кархона	Ташиш масофаси, км
1	ГПС	Карьер Чимкўрғон	43

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи

Арнасой тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ мутахассиси

Ш.Боймуродов
 Н.Файзиев
 О.Бойбўтаев
 И.Жуманов
 А.Хамидов



"КЕЛИШИЛДИ"

Арнасой тумани ободонлаштириш
бошкармаси бошлиғи

Х.Саггаров

2022 йил

Арнасой тумани

Ғ.Ғулом МФЙ худудидаги Зарафшон кўчасини жорий таъмирлаш (0,310км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қим, қўйла имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили О.Бойбўтаев, Арнасой тумани ободонлаштириш бошкармаси вакили Н.Файзиев, лойиҳачи Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили И.Жуманов, мутахассис А.Хамидов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва ташилот "Megatek injiniring" МЧЖ деректори И.Жуманов, мутахассис А.Хамидов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчалар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ	
	Т.Р	км	пикет....									
		дан	гача	боши ПК+	охир ПК+							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Йўл тўшамаси												
1	0	0,310	0+00	3+10	310	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.		Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	310x5	м2	1550	
								ҚШАдан 15см қалинликда йўл асосининг остки қатламини ётқизиш	310x4,85	м2	1503,5	
								ҚШАдан 10см қалинликда йўл асосининг устки қатламини ётқизиш	310x4,6	м2	1426	

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ

№	Материаллар	Таъминловчи қархона	Ташиш масофаси, км
1	ГПС	Карьер Чимкўрғон	43

Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиҳа бўлим бошлиғи

Ш.Боймуродов

Арнасой тумани Ободонлаштириш бошкармаси вакили

Н.Файзиев

Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

О.Бойбўтаев

"Megatek injiniring" МЧЖ деректори

И.Жуманов

"Megatek injiniring" МЧЖ мутахассиси

А.Хамидов

Арнасой тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

Х.Сагтаров
2022 йил

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК директори в.в.б
Ш.Саримсоқов
2022йил

Арнасой тумани Ғ.Ғулом МФЙ худудидаги Х.Дўстлиги -1 кўчасини жорий таъмирлаш (0,230км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили О.Бойбўтаев, Арнасой тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Файзиёв, лойихачи ташкилот "Megatek injiniiring" МЧЖ директори И.Жуманов, мутахассис А.Хамидов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Уzunлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ
	км		пикет....									
	дан	гача	боши	охири								
				ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0	0,230	0+00	2+30	230	Мавжуд йўл асфальтобетон қопламали бўлиб, кўп йиллар ишлаши натижасида уйдум чуқурлар ва айрим қисмларида бузилишлар ҳосил бўлган.	Йўл қопламасидаги уйдим- чуқурларни майда донали иссиқ асфальтобетон билан 5 см қалинликда тўлдириш.	ўлчов бўйича	м2	92		
							Майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	230x5	м2	1150		

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ

№	Материаллар	Таъминловчи қархона	Ташиш масофаси, км
1	ГПС	Карьер Чимкўрғон	43
2	Шебень	Сайхон А/Б	43
3	А/Б	Сайхон А/Б	76
4	Битум	Сайхон А/Б	76

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи

Аرنасой тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ мутахассиси



Ш.Боймуродов
Н.Файзиев
О.Бойбўтаев
И.Жуманов
А.Хамидов

"КЕЛИШИЛДИ"

Арнасой тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Х.Саггаров

2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК директори в.в.б

Ш.Саримсоқов

2022 йил

Арнасой тумани Г.Ғулом МФЙ ҳудудидаги Х.Дўстлиги кўчасини жорий таъмирлаш (0,248км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов,

Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили О.Бойбўтаев, Арнасой тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Файзиёв,

лойихачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, мутахассис А.Хамидов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал

текшириш ва инстурментал ўлчашлар нағижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (хажм)	Изоҳ
	км		пикет...									
	дан	гача	боши	охир								
			ПК+	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0	0,248	0+00	2+48	248	Мавжуд йўл асфальтобетон қопламали бўлиб, кўп йиллар ишлаши натижасида уйдум чуқурлар ва айрим қисимларида бузилишлар ҳосил бўлган.	Йўл қопламасидаги уйдим- чуқурларни майда донали иссиқ асфальтобетон билан 5 см қалинликда тўлдириш. Майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	Ўлчов бўйича	м2	99	1240	

КУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ			
№	Материаллар	Таъминловчи кархона	Ташиш масофаси, км
1	ГПС	Карьер Чимкўргон	43
2	Шебень	Сайхон А/Б	43
3	А/Б	Сайхон А/Б	76
4	Битум	Сайхон А/Б	76

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи

Аرنасой тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

"Megatek injiniiring" МЧЖ директори

"Megatek injiniiring" МЧЖ мутахассиси

Ш.Боймуродов
 Н.Файзиев
 О.Бойбўтаев
 И.Жуманов
 А.Хамидов



"КЕЛИШИЛДІ"

Арнасой тумани ободонлаштириш
бошқармасы бошлиғи

Х.Саттаров

2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК директори в.в.б

Ш.Саримсоқов

2022йил

Арнасой тумани Ғ.Ғулом МФЙ ҳудудидаги Янгиобод -3 кўчасини жорий таъмирлаш (0,080км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили О.Бойбўтаев, Арнасой тумани ободонлаштириш бошқармасы вакили Н.Файзиев, лойихачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ деректори И.Жуманов, мутахассис А.Хамидов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ
	км		пикет...								
	дан	гача	боши	охири							
			ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Йўл тўшамаси											
1	0	0,080	0+00	0+80	80	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	80x5	м2	400	
							Мавжуд йўл пойини тупроқ билан тўлдириш.	80x5x0,2	м2	80	
							ҚШАдан 15см қалинликда йўл асосининг остки қатламини ётқизиш	80x4,85	м2	388	
							ҚШАдан 10см қалинликда йўл асосининг устки қатламини ётқизиш	80x4,6	м2	368	

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ			
№	Материаллар	Таъминловчи кархона	Ташиш масофаси, км
1	ГПС	Карьер Чимкўргон	43

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи

Аرنасой тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

"Megatek injiniiring" МЧЖ директори

"Megatek injiniiring" МЧЖ мутахассиси

Ш.Боймуродов
Н.Файзиев
О.Бойбўтаев
И.Жуманов
А.Хамидов



"КЕЛИШИЛДИ"

Арносай тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

Х.Саггаров
2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК директори в.в.б
Ш.Саримсоқов
2022 йил

Арносай тумани Ғ.Ғулом МФЙ ҳудудидаги Гулобод-1 кўчасини жорий таъмирлаш (0,095км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили О.Бойбўтаев, Арносай тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Файзиев, лойиҳачи ташилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, мутахассис А.Хамидов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ
	км		пикет...									
	дан	гача	боши	охир								
			ПК+	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0	0,095	0+00	0+95	95	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	95x5	м2	475		
							Мавжуд йўл пойини тупроқ билан тўлдириш.	95x5x0,2	м3	95		
							ҚШАдан 15см қалинликда йўл асосининг остки қатламини ётқизиш	95x4,85	м2	460,7		
							ҚШАдан 10см қалинликда йўл асосининг устки қатламини ётқизиш	95x4,6	м2	437		

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ			
№	Материаллар	Таъминловчи қархона	Ташиш масофаси, км
1	ГПС	Карьер Чимкўрғон	43

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи

Арносой тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

"Megatek injiniiring" МЧЖ директори

"Megatek injiniiring" МЧЖ мутахассиси

Ш.Боймуродов
Н.Файзиев
О.Бойбўтаев
И.Жуманов
А.Хамидов





Аرنасой тумани Ғ.Ғулом МФЙ ҳудудилаги А.Темур -2 кўчасини жорий таъмирлаш (0,132км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах минтақавий йўللарга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах минтақавий йўллارга буюртмачи хизмати ДУК вакили О.Бойбўтаев, Арнасой тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Файзиёв, лойиҳачи ташилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, мутахассис А.Хамидов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	Т.Р	км	пикет....	боши	охир							
	дан	гача	ПК+	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0	0,132	0+00	1+32	132	Мавжуд йўл асоси ҚШАдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.	Йўл асосини механизм ёрдамида бузиб олиш ва материал қўшмасдан текислаш (Исправление профиля без добавлением нов.мат.)	132x4	м2	528		
							Ётқизилган ҚША нинг устидан чақилган тош (шебень)дан текисловчи катлам ётқизиш	132x4x0,03	м2/м3	528/15,84		
							Майда донали иссиқ асфальтобетон коришмасидан 5 см калинликда қоплама ётқизиш.	132x4	м2	528		

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ			
№	Материаллар	Таъминловчи қархона	Ташиш масофаси, км
1	ГПС	Қаръер Чимкўргон	43
2	Шебень	Сайхон А/Б	43
3	А/Б	Сайхон А/Б	76
4	Битум	Сайхон А/Б	76

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиги






Арносой тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ мутахассиси




 Ш.Боймуродов

 Н.Файзиев

 О.Бойбўтаев

 И.Жуманов

 А.Хамидов

"КЕЛИШИЛДИ"

Арносай тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Х.Саттаров

2022 йил



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК директори в.в.б

Ш.Саримсоков

2022йил

Арносай тумани Ғ.Ғулом МФЙ худудидаги Навбахор - 2 кўчасини жорий таъмирлаш (0,280км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиҳа бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили О.Бойбўтаев, Арносай тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Файзиев, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, мутахассис А.Хамидов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км	пикет...		пикет...								
Т.Р	дан	гача	боши	охир								
			ПК+	ПК+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0	0,280	0+00	2+80	280	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.	Д=325 мет.кувур ўрнатиш	6x2	п.м	12		
							Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	280x5	м2	1400		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	280x(1x0,5/2)x2	м3	140		
							ҚШАдан 15см қалинликда йўл асосининг остки қатламини ётқизиш	280x4,85	м2	1358		
							ҚШАдан 10см қалинликда йўл асосининг устки қатламини ётқизиш	280x4,6	м2	1288		

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ			
№	Материаллар	Таъминловчи қархона	Ташиш масофаси, км
1	ГПС	Карьер Чимкўрғон	43

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи

Аرنасой тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

"Megatek injiniiring" МЧЖ директори

"Megatek injiniiring" МЧЖ мутахассиси

Ш.Боймуродов
Н.Файзиев
О.Бойбўтаев
И.Жуманов
А.Хамидов



"КЕЛИНИЛДИ"

Арносай тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Х.Саггаров

2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК директори в.в.б

Ш.Саримсоков

2022йил

Арносай тумани Ғ.Ғулом МФЙ худудидаги Нуробод кўчасини жорий таъмирлаш (0,231км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида-имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили О.Бойбўтаев, Арносай тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Файзиёв, лойихачи ташилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, мутахассис А.Ҳамидов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ
	км	пикет....	боши охир	ПК+ ПК+							
Т.Р	дан	гача	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Йўл тўшамаси											
1	0	0,401	0+00	2+31	231	Мавжуд йўл асоси ҚШАдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.	Йўл асосини механизм ёрдамида бузиб олиш ва материал қўшмасдан текислаш (Исправление профиля без добавлением нов.мат.)	231x4	м2	924	
							Қум билан 3 см қалинликда текисловчи катлам ётқиизиш	231x4x0,03	м2/м3	924/27,7	
							18 см қалинликда Цементга бетон қоплама ётқиизиш (марка 350)	231x4	м2	924	
							Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.*	170x5	м2	850	
1	0	0,401	2+31	4+01	170	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини тупроқ билан тўлдириш.	170x5x0,2	м3	170	
							ҚШАдан 15см қалинликда йўл асосининг остки қатламини ётқиизиш	170x4,85	м2	824,5	

"КЕЛИШИЛДІ"

Арнасой тумани ободонлаштириш

бошқармасы бошлиғи

Х.Саттаров

2022 йил

"ТАСДІҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК директори в.в.б

Ш.Саримсоқов

2022йил

Арнасой тумани Ғ.Ғулом МФЙ ҳудудидаги Янгиобод -2 кўчасини жорий таъмирлаш (0.222км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили О.Бойбўтаев, Арнасой тумани ободонлаштириш бошқармасы вакили Н.Файзиев, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, мутахассис А.Хамидов лар мазкур кайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км	гача	боши	пикет.... охир							
Т.Р	дан	ПК+	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Йўл тўшамаси											
1	0	0,222	0+00	2+22	222	Мавжуд йўл асоси ҚШАдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.	Йўл асосини механизм ёрдамида бузиб олиш ва материал қўшмасдан текислаш (Исправление профиля без добавлением нов.мат.)	222x4	м2	888	
							Ётқизилган ҚША нинг устидан чақилган тош (шебень)дан текисловчи қатлам ётқизиш	222x4x0,03	м2/м3	888/26,6	
							Майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	222x4	м2	888	

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ			
№	Материаллар	Таъминловчи қархона	Ташиш масофаси, км
1	ГПС	Карьер Цимкўргон	43
2	Шебень	Сайхон А/Б	43
3	А/Б	Сайхон А/Б	76
4	Битум	Сайхон А/Б	76

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиҳа бўлим бошлиғи

Арносой тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

"Megatek injiniiring" МЧЖ директори

"Megatek injiniiring" МЧЖ мутахассиси

Ш.Боймуродов

Н.Файзиев

О.Бойбўтаев

И.Жуманов

А.Хамидов



"КЕЛИШИЛДИ"

Арнасой тумани ободонлаштириш

бошкармаси бошлиғи

Х.Сагтаров

2022 йил



Арнасой тумани Ғ.Ғулом МФЙ ҳудудлидаги Гулобод - кўчасини жорий таъмирлаш (0,360км)

НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ



"ТАСОДЛИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК директори в.в.б

Ш.Саримсоков

2022 йил

Биз ким, кўйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиҳа бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили О.Бойбўтаев, Арнасой тумани ободонлаштириш бошкармаси вакили Н.Файзиев, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жўманов, мутахассис А.Ҳамидов лар мазкур кайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича кўйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
Т.Р	км	пикет...	боши	охир							
	дан	гача	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Йўл тўшамаси

1	0	0,360	0+00	3+60	360	Мавжуд йўл асоси ҚШАдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.	Йўл асосини механизм ёрдамида бузиб олиш ва материал қўшмасдан текислаш (Исправление профиля без допавлением нов.мат.)	360х4	м ²	1440	
							Қўм билан 3 см калпинликда текисловчи катлам ётқизиш	360х4х0,03	м ² /м ³	1440/43,2	
							18 см калпинликда Цемент бетон қоплама ётқизиш (марка 350)	360х4	м ²	1440	

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ			
№	Материаллар	Таъминловчи қархона	Ташиш масофаси, км
1	ПЕСОК	Қарьер Чимкўрғон	43

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК лойиха бўлим бошлиғи

Арнасой тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Жиззах минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ мутахассиси



Ш.Боймуродов
Н.Файзиев
О.Бойбўтаев
И.Жуманов
А.Хамидов