

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управление
Благоустройства
Караузякский района

Р. Данияров

2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ В МСГ "ЕСИМ" КАРАУЗЯКСКОГО РАЙОНА

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, в составе:

Гл. Инженер Управление Благоустройства Караузякский района К. Бийимбетов

Технадзор Управление Благоустройства Караузякский района А. Ахунов

Юсупов Т. - представитель ООО "Арх Энерго Проект"

произвели осмотр, произвели обмер объемов работ, подлежащих к выполнению и составили настоящий акт о результате работ:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	7345
2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.]	1000М2	8,96
3	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	46,3
ПОКРЫТИЙ НА УЧАСТКЕ			
4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	1000М2	8,955
5	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ ЗА 5 РАЗ	1000М2	-8,955
6	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2	8,955
7	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 ЗА 10 РАЗ	1000М2	-8,955
ИРИГАЦИЯ			
8	УКЛАДКА ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ:500 ММ	100М	0,8517
9	УКЛАДКА ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ:800 ММ	100М	0,2004

Бийимбетов К.

/подпись/

Ахунов А.

/подпись/

Юсупов Т.

/подпись/

/подпись/