

### НУКСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА

Биз ушбу далолатномани тузиб имзо қўйувчилар Қашқадарё вилоят уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бўлим бошлиғи Ж.Жўраев, Қарши туман бўлим бошлиғи Р.Исоқов, Қарши туман бўлими мутахассиси О.Улашов ва “Қашқадарё газ саноат фуқаро лойиҳа” МЧЖ бош мухандиси У.Тагаев туздик ушбу далалатномани шу ҳақдаким, Қарши туман “Ўзбекистон Мустақиллиги” МФЙ “Ўзбекистон Мустақиллиги” кўчасида жойлашган 2 қаватли №6 уй турар-жой биносининг кириш йўлагини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун қуйидаги иш турлари аниқланди:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОКНО И ДВЕРИ /ПОДЪЕЗД №1 /		
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01
3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0195
4	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЕЙ 1,30Х1,5	М2	1,95
5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01
6	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: БОЛЕЕ 2,5 М2	М2	2,73
7	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 1300Х2100	ШТ	1
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,0546
9	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ	100 ШТ	0,01
10	ЗАМОК КОДОВОЙ	ШТ	1
11	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №1/		
12	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	0,2
13	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН: ПО КИРПИЧУ	100 М2	0,827
14	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	0,827
15	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,083
16	ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,993
17	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,993
18	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН (ПАНЕЛЬ Н=500ММ)	100 М2	0,129
19	ПОТОЛОК НА ОТМ. +2,6М И 5,15М /ПОДЪЕЗД №1/		
20	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,1656
21	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,1656
22	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,1656
23	ПОЛ		
24	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,162
25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОКРЫТИЯ ПОЛА	100 М2	0,162
26	РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1ШТ		
27	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦА ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,114



28	ШПАТЛЕВКА ЛЕСТНИЦА (БОКОВОЙ И ПОТОЛОК) ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,114
29	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,114
30	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ВЕРХНИЙ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦА	100 М2	0,109
31	УСТРОЙСТВО ПЕРИЛА ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,064
32	ПЕРИЛА ДЕРЕВЯННЫЙ	М	6,4
33	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ (ПЕРИЛА)	100 М2	0,0192
34	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,051
35	УСТРОЙСТВО СТРЕМЯНКИ 1ШТ		
36	ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРЕМЯНКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ М	ТН	0,0176
37	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4	100 КГ	0,12
38	АРМАТУРА, ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ 18 ММ	ТН	0,0056
39	МОНТАЖ МЕТАЛ СТРЕМЯНКИ	ТН	0,0176
40	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,0095
41	ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /ПОДЪЕЗД №1/		
42	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,024
43	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ КВАРТИРЫ: ЗА ДВА РАЗА	100 М2	0,113
44	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЩИТЫ: ЗА ДВА РАЗА	100 М2	0,012
45	НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (подъезд №1 и №2/		
46	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ: 3-Х ПРОВОДОВ	ОПОРА	1
47	УСТАНОВКА ТРАВЕРС: ЧЕТЫРЕХШТЫРНЫХ НА ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОРАХ ОДИНАРНЫХ	1 ТРАВЕРСА	1
48	ТРАВЕРСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 4-Х ШТЫРНЫЕ	ШТ	1
49	ИЗОЛЯТОР КЕРАМИЧЕСКИЕ	ШТ	4
50	ПОДВЕСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ: ВРУЧНУЮ	1 КМ	0,04
51	ПРОВОД ГОЛЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АС 35 ММ2	М	40
52	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100 М	0,45
53	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:3Х16+1Х10	1000 М	0,045
54	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	40
55	ОСВЕЩЕНИЯ /ПОДЪЕЗД №1/		
56	РЕМОНТ ЩИТКОВ НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ СО СМЕНОЙ АВТОМАТОВ	100 ШТ	0,01
57	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЕ ВА47-29 25А ТИПА "CHINT"	ШТ	6
58	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М	0,2
59	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,02
60	УСТАНОВКА КОРОБКА	100 ШТ	0,06
61	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	6
62	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ У-196	ШТ	2
63	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,6
64	ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2	1000 М	0,06
65	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК	100 ШТ	0,02

66	СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ МОЩ. 18Вт, 220 V	ШТ	2
67	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОКНО И ДВЕРИ /ПОДЪЕЗД №2/		
68	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01
69	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0195
70	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЕЙ 1,30Х1,5	М2	1,95
71	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01



72	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: БОЛЕЕ 2,5 М2	М2	2,73
73	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 1300X2100	ШТ	1
74	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,0546
75	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ	100 ШТ	0,01
76	ЗАМОК КОДОВОЙ	ШТ	1
77	<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №2/</b>		
78	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	0,2
79	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН: ПО КИРПИЧУ	100 М2	0,827
80	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	0,827
81	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,083
82	ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,993
83	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,993
84	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН (ПАНЕЛЬ Н=500ММ)	100 М2	0,129
85	<b>ПОТОЛОК НА ОТМ. +2,6М И 5,15М /ПОДЪЕЗД №2/</b>		
86	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,1656
87	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,1656
88	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,1656
89	<b>ПОЛ</b>		
90	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,162
91	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОКРЫТИЯ ПОЛА	100 М2	0,162
92	<b>РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1ШТ</b>		
93	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦА ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,114
94	ШПАТЛЕВКА ЛЕСТНИЦА (БОКОВОЙ И ПОТОЛОК) ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,114
95	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,114
96	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ВЕРХНИЙ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦА	100 М2	0,109
97	УСТРОЙСТВО ПЕРИЛА ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,064
98	ПЕРИЛА ДЕРЕВЯННЫЙ	М	6,4
99	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ (ПЕРИЛА)	100 М2	0,0192
100	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,051
101	<b>ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /ПОДЪЕЗД №2/</b>		
102	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,024
103	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ КВАРТИРЫ: ЗА ДВА РАЗА	100 М2	0,113
104	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЩИТЫ: ЗА ДВА РАЗА	100 М2	0,012
105	<b>ОСВЕЩЕНИЯ /ПОДЪЕЗД №2/</b>		
106	РЕМОНТ ЩИТКОВ НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ СО СМЕНОЙ АВТОМАТОВ	100 ШТ	0,01
107	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЕ ВА47-29 25А ТИПА "СНІТ"	ШТ	6
108	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М	0,2
109	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,02
110	УСТАНОВКА КОРОБКА	100 ШТ	0,06
111	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	6
112	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ У-196	ШТ	2
113	ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АПГВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2	1000 М	0,06
114	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК	100 ШТ	0,02
115	<b>ОЧИСТКА СТРОЙ МУСОР ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ СТР.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>		

116	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т МУСОРА	0,02
117	ПОГРУЗКА СТРОЙМУСОРА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЕ	100 М3	0,02
118	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 30 КМ	ТОННА	2


**Комиссия аъзолари:**

**Қашқадарё вилоят уй-жой  
коммунал хизмат кўрсатиш  
бошқармаси бўлим бошлиғи:**



**Ж.Жўраев**

**Қарши туман бўлим бошлиғи:**




**Р.Исоқов**

**Қарши туман  
бўлими мутахассиси:**



**О.Улашов**

**“Қашқадарё газ саноат  
фуқаро лойиҳа” МЧЖ  
бош мухандиси:**



**У.Тагаев**