



НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз ушбу далолатномани тузиб имзо қўйувчилар Қашқадарё вилоят уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бўлим бошлиғи Ж.Жўраев, Шахрисабз туман бўлим бошлиғи С.Кенжаев ва "Қашқадарё газ саноат фуқаро лойиҳа" МЧЖ бош муҳандиси У.Тагаев туздик ушбу далалатномани шу ҳақдаким, Шахрисабз туман "Танхоз" МФЙ, "Ёшлар" кўчасида жойлашган 2 қаватли №7 уй турар-жой биносининг ички йўлаклари (подъезд) қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун қуйидаги иш турлари аниқланди:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	ОТДЕЛКА СТЕН /2 ЭТАЖ,КОРИДОР/		
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА	100 M2	0,85
3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 M2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 MM	100 M2	0,85
4	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 MM ПЛОСКИХ	100 M	1,43
5	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ	100 M2	1,136
6	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2	1,136
7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН (ПАНЕЛЬ H=400MM)	100 M2	0,112
8	ОГРАЖДЕНИЯ /2 ЭТАЖ КОРИДОР/		
9	РАЗБОРКА СТЕН БРЕВЕНЧАТЫХ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ	100 M2	0,43
10	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕ ТОЛЩИНОЙ: 200 MM ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 M	100 M2	0,43
11	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНЫВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ "КАФЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ"	100 M2	1
12	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2	1
13	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН (ПАНЕЛЬ H=400MM)	100 M2	0,192
14	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СВЯЗЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОБЕТОНА		
15	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ	T	0,205
16	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМУГОЛЬНАЯ СЕЧ.40X40X1,7 MM	TH	0,205
17	МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ	T	0,205
18	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛ-ВО ОКРАСОК 2	100 M2	0,154
19	УСИЛИНИЯ(ЗАМЕНА) ДЕРЕВЯННЫЙ КОЛОННА		
20	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫЙ КОНСТРУКЦИЯ СТОЙКИ	M3	0,36
21	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СТОЙКИ	100 M2	0,078
22	ПОТОЛОК		
23	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ ГИПСОКАРТОНАМИ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100 M2	0,87
24	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100 M2	0,87
25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	0,87
26	ДЕТАЛИ ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	M	49
27	ПОЛ		
28	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 MM /ЧАСТИЧНЫЙ/	100 M2	0,875
29	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОКРЫТИЯ ПОЛА	100 M2	0,875

30	ОСВЕЩЕНИЯ /КОРИДОР 2 ЭТАЖ/		
31	СМЕНА (УСТАНОВКА) ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,03
32	УСТАНОВКА КОРОБКА	100 ШТ	0,03
33	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	3
34	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ У-196	ШТ	3
35	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,3
36	ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М	0,03
37	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК	100 ШТ	0,03
38	СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ МОЩ. 18Вт, 220 V	ШТ	3
39	НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (КОРИДОР 2 ЭТАЖ)		
40	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ: 3-Х ПРОВОДОВ	ОПОРА	1
41	УСТАНОВКА ТРАВЕРС: ЧЕТЫРЕХШТЫРНЫХ НА ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОРАХ ОДИНАРНЫХ	1 ТРАВЕРСА	1
42	ТРАВЕРСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 4-Х ШТЫРНЫЕ	ШТ	1
43	ИЗОЛЯТОР КЕРАМИЧЕСКИЕ	ШТ	4
44	ПОДВЕСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ: ВРУЧНУЮ	1 КМ	0,04
45	ПРОВОД ГОЛЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АС 35 ММ2	М	40
46	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧ. ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100 М	0,6
47	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. ММ2: 3Х16+1Х10	1000 М	0,06
48	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 40Х25 ММ	М	45
49	РЕМОНТ Ж/Б ЛЕСТНИЦА		
50	РЕМОНТ (МОНТАЖ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЯ	1 Т	0,015
51	АРМАТУРА ГЛАДКИЙ	ТН	0,015
52	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,124
53	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦА ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	0,216
54	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНЫВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ "КАФЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ"	100 М2	0,24
55	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,24
56	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЛЕСТНИЦА	100 М2	0,051
57	ОЧИСТКА СТРОЙ МУСОРА		
58	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т	0,018
59	ПОГРУЗКА СТРОЙМУСОРА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЕ	100 М3	0,018
60	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР) НА РАСТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 30 КМ	ТОННА	1,8

Комиссия аъзолари:

**Қашқадарё вилоят уй-жой
коммунал хизмат кўрсатиш
бошқармаси бўлим бошлиғи:**



Ж.Жўраев

**Шахрисабз туман
бўлим бошлиғи:**

С.Кенжаев

**“Қашқадарё газ саноат
фуқаро лойиҳа” МЧЖ
бош муҳандиси:**



У.Тагаев