

НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз ушбу далолатномани тузиб имзо қўйувчилар Қашқадарё вилоят уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бўлим бошлиғи Ж.Жўраев, Шахрисабз туман бўлим бошлиғи С.Кенжаев ва «Қашқадарё газ саноат фуқаро лойиҳа» МЧЖ бош муҳандиси У.Тагаев туздик ушбу далалатномани шу ҳақдаким, Шахрисабз туман «Танхоз» МФЙ, «Ёшлар» кўчасида жойлашган 2 қаватли №8 уй турар-жой биносининг фасад қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун қуйидаги иш турлари аниқланди:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ПЕРЕДНИЙ СТОРОН /1 этаж/		
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	0,3
3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 M2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 MM	100 M2	0,12
4	ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	0,42
5	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2	0,42
6	НАРУЖНЫЙ ПОД ОКОННЫЙ ДОСКА		
7	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100 M2	0,021
8	ПОД ОКОННЫЙ СЛИВ ИЗ ОКРАШЕННЫЙ ЛИСТ ТОЛЩ. 0,37 MM (ГОТОВЫЙ ИЗДЕЛИЯ)	M2	2,1
9	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 2 БОКОВОЙ И ЗАДНИЙ СТОРОН		
10	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 M2	1,2
11	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	1,05
12	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 M2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 MM	100 M2	1,4
13	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 MM ПЛОСКИХ	100 M	0,164
14	ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	2,4
15	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2	2,4
16	ЦОКОЛЬ		
17	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 M2	0,25
18	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНЫВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ "КАФЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ"	100 M2	0,25
19	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2	0,25
20	ОТМАСТКА		
21	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 M3	0,015
22	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ /ТОЛЩИНА 50 MM/	100 M2	0,76

23	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЬЩ, 60 ММ	1 М3	4,56
24	КАРНИЗ (КРОВЛЯ)		
25	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА ОКРАШЕННЫЙ ЛИСТОВ "ТНУКАБОНД"	100 М2	0,52
26	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ 30Х40 ММ (ДЛЯ КЕРПЛЕНИЯ ТНУКАБОНДА)	М	76
	ОБЩИВКА ДЕРЕВЯННЫЙ ПРОГОНЫ ИЗ ТНУКАБОНДА		
	ОБЛИЦОВКА ДЕРЕВЯННЫЙ ПРОГОНЫ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА ОКРАШЕННЫЙ ЛИСТОВ "ТНУКАБОНД"	100 М2	0,2
	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ 30Х40 ММ (ДЛЯ КЕРПЛЕНИЯ ТНУКАБОНДА)	М	48

Комиссия аъзолари:

**Қашқадарё вилоят уй-жой
коммунал хизмат кўрсатиш
бошқармаси бўлим бошлиғи:**



Ж.Жўраев

**Шахрисабз туман
бўлим бошлиғи:**

С.Кенжаев

**“Қашқадарё газ саноат
фуқаро лойиҳа” МЧЖ
бош мухандиси:**

У.Тагаев