



УТВЕРЖДАЮ

Председатель  
УЗКОМГОСРЕЗЕРВ  
Курбанов М.М.

10.06.2022 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

В результате осмотра специалистом ООО "INDUSTRYMS-2" Махмудов В.Э., элеватора теплоузла и инженерных коммуникаций в здании организации «УЗКОМГОСРЕЗЕРВ» определено, что требуется замена элеваторного теплоузла, для установки которого потребуются комплектующие, согласно списку:

Наименование	Размеры	Едм.изм	Кол-во
Труба эл сварочная	59x3,5	м	12
Труба эл сварочная	32x3,5	м	15
Отвод Ду 50мм	59x5	шт	8
Отвод Ду 32мм	32x3,5	шт	15
Задвижка Ду 50	50	шт	4
Винтель Ду 32	32	шт	6
Обратный клапан Ду 50	50	шт	1
Флянец Ду.50	50	шт	20
Флянец Ду 32	32	шт	12
Термо монометр в сборе	Ду15	шт	4
Грязявик	Ду159	шт	2
Кислород		м3	24
Пропан		кг	20
Электроды	ММ4/ММ3	кг	15
Болты	М 14	кг	18
Гайка	М 14	кг	5
Паранит	16 мм	кг	5
Сборка т/узла	Ду 59	шт	1
Врезка т/узла	Ду 59	шт	1
Покраска т/узла	Ду 59	шт	1

Специалист по инженерным коммуникациям Махмудов В.Э.

Представитель УЗКОМГОСРЕЗЕРВ

Директор Капраль В.В. М.И.

