

**«HUMO - MUNCHOQTEPA» XLK**



# **ISHCHI LOYIHA**

**BANDIXON TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA  
QARASHLI "BIRDAMLIK, NAVRO'Z VA LIMONZOR"  
MAHALLALARIDA METAL KONTEYNERLI TIBBIYOT  
PUNKTLARINI JORIY TA'MIRLASH.**

**Termiz-2022y.**

**«HUMO - MUNCHOQTEPA» XLK**



# **ISHCHI LOYIHA**

**BANDIXON TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA  
QARASHLI "BIRDAMLIK, NAVRO'Z VA LIMONZOR"  
MAHALLALARIDA METAL KONTEYNERLI  
TIBBIYOT PUNKTLARINI JORIY TA'MIRLASH.**

Direktor:

Sh.Allamurodov

GIP:

A.Abdulloev



**Termiz-2022y.**

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по определению стоимости в договорных текущих ценах объекта:  
**ANDIXON TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA QARASHLI "BIRDAMLIK, NAVRO'Z VA LIMONZOR" MAHALLALARIDA METAL KONTEYNERLI TIBBIYOT PUNKTLARINI JORIY TA'MIRLASH**

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

## Определяем стоимость по затратам:

### I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Сурхандарьинской области;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Сурхандарьинской области в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по г.Термез, сум/мес;

$\Phi$  – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Расчет заработной платы принят согласно протокола №14, зарплата рабочих-строителей за 1 человек/час по Сурхандарьинской области составила - **18676,41 сум.**

### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектстрою цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp}$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$  – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций:  $C_{mp} = N \times C_{cp}$ ,

где:

$N$  – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

$C_{cp}$  – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

### IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как на строительные материалы (согласно пункта III):

### V. Затраты на транспортные услуги

Транспортные расходы на материалы и оборудование, согласно номенклатуры по ресурсным сметам, определены от общей стоимости строительных материалов, оборудования и цен сложившихся на автомобильные перевозки:

На материалы и оборудование - 5%

### VI. Прочие затраты подрядчика

Согласно письма заказчика, прочие затраты подрядчика (Пп) приняты на уровне **17,54 %** от суммы прямых затрат.

### VII. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию" от 20 декабря 1999 года №532.


Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

### VIII. Коэффициент риска

Коэффициент риска принять согласно письма Министерство финансов Республики Узбекистан за №ВА/03-61-12/2351 от 22.12.2006 года из расчета 6% годовых. Коэффициент риска  $K_r$  принимаем в пределах 0 % от стоимости строительства объекта:

Согласно приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость работ и услуг в строительстве в договорных текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов.

Составил:



Ш. Алламурадov

Рекомендуемая стоимость в договорных текущих ценах по объекту:

**BANDIXON TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA QARASHLI "BIRDAMLIK, NAVRO'Z VA LIMONZOR" MAHALLALARIDA METAL KONTEYNERLI TIBBIYOT PUNKTLARINI JORIY TA'MIRLASH**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	26 283,242
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	2 489,642
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,	71 041,059
4	ОБОРУДОВАНИЕ	8 326,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	3 718,573
6	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>111 858,515</b>
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	18 159,603
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ	416,058
9	<b>ИТОГО БЕЗ НДС</b>	<b>130 434,177</b>
10	НДС 15%	19 565,126
11	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>149 999,303</b>
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	4 499,979
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>154 499,282</b>



## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

### РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Стоимость	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам ЦИПК</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1407,2963	18676,410	26 283 242
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			<b>26 283 242</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	3,54718	72 437	256 947
2	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	17,986	58 500	1 052 181
3	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	41,529	1 000	41 529
4	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	2,583	58 500	151 106
5	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	15,21584	655	9 966
6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	6,05227	58 742	355 522
7	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	32,6485	890	29 057
8	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,9537	9 200	8 774
9	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	2,005624	150 368	301 582
10	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	50,31928	1 000	50 319
11	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	33,456	3 791	126 832
12	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ-Ч	3,4	1 077	3 662
13	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	68,058112	1 000	68 058
14	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	4,4064	1 000	4 406
15	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	2,16	755	1 631
16	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	2,352	1 081	2 543
17	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	2,398	10 645	25 527
<b>Итого по строительным машинам</b>		<b>СУМ</b>			<b>2 489 642</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	ВОДА	МЗ	5,83554	760	4 435
2	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	50,048	33 470	1 675 107
3	ЩЕБЕНЬ	МЗ	14,145	65 000	919 425
4	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В 7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	31,926	334 550	10 680 844
5	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,0626	5 217 391	326 609
6	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,0313	3 100 000	97 030
7	ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00534	11 600 000	61 944
8	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,52085	3 500	1 823
9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д 76Х3ММ	М	49,5	58 457	2 893 622
10	АРМАТУРА Д12ММ	ТН	0,016	8 869 565	141 913
11	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,3976	10 000	23 976
12	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02184	20 604 000	449 991
13	ВЕТОШЬ	КГ	0,53573	2 500	1 339
14	СМОЛА КАМЕННОУГЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0015	680 000	1 020

15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,035	8 200 000	287 000
16	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0018	450 500	811
17	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,6345	3 350 000	2 125 575
18	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,0796	3 200 000	254 720
19	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,0057	3 350 000	19 095
20	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0052	8 900 000	46 280
21	СКРУТКА Д6ММ	Т	0,087	10 696 652	930 609
22	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,07752	450 500	34 923
23	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,007656	10 696 652	81 894
24	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,2784	3 350 000	932 640
25	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	1,4442	3 350 000	4 838 070
26	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,1824	338 281	61 702
27	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	291,84	29 430	8 588 851
28	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,01824	8 500 000	155 040
29	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,004332	8 200 000	35 522
30	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0228	450 500	10 271
31	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	Т	0,06498	8 860 000	575 723
32	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	1,2312	3 350 000	4 124 520
33	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	1,14	3 350 000	3 819 000
34	ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ	ШТ	1140	450	513 000
35	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	816	100	81 600
36	ТУНУКАФОН	М2	74,8	73 968	5 532 806
37	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	1632	145	236 640
38	ПРОФИЛИ МОНТАЖНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	204	6 420	1 309 680
39	НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОД ТУНУКАФОНА	М	272	6 900	1 876 800
40	СОЕДИНИТЕЛЬ ТУНУКАФОНА	М	102	450	45 900
41	Брус деревянный	м3	0,45264	3 350 000	1 516 344
42	Болты анкерные с гайками	Т	0,003091	11 600 000	35 856
43	Панели облицовочные пластиковые	м2	116,92	19 000	2 221 480
44	Гвозди отделочные	Т	0,002318	8 200 000	19 008
45	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	121,296	145	17 588
46	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,3192	145 000	46 284
47	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,01596	900 000	14 364
48	Плиты КНАУФ влагостойкие для стен толщ. 8.5 мм	М2	67,032	14 260	955 876
49	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	44,688	5 680	253 828
50	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	127,68	6 420	819 706
51	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	44,688	6 420	286 897
52	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	0,89376	145 000	129 595
53	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,3575	900 000	321 750
54	ГРУНТОВКА	Т	0,0161	7 400 000	119 140
55	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,056117	7 220 000	405 165

56	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,004459	900 000	4 013
57	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,00336384	11 600 000	39 021
58	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	0,0191232	1 600 000	30 597
59	Плиты гипсокартонные КНАУФ влагостойкие потолочные толщ 8.5	М2	24,8832	14 260	354 834
60	ПРОФИЛЬ 60X27	М	117,504	6 420	754 376
61	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	69,12	150	10 368
62	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	27,648	150	4 147
63	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	16,5888	900	14 930
64	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	16,5888	900	14 930
65	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	34,56	1 100	38 016
66	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ	ШТ	8	135 000	1 080 000
67	СВЕТИЛЬНИКИ LED 24WT	ШТ	11	62 609	688 699
68	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	15	14 057	210 855
69	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,012896	565 100	7 288
70	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	8,16	2 500	20 400
71	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	8	44 696	357 568
72	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	8 200	14 760
73	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	8 200	10 660
74	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X4 КВ.ММ	1000М	0,1	1 360 000	136 000
75	КОРБОКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 4 ММ2 ИЛИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ: ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ВЫСОТОЙ 20 ММ, ТИП У194 УХЛ2	ШТ	6	4 750	28 500
76	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ МЕЛКИЕ ПМС-2 С ЧУГУННЫМ СИФОНОМ, ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ	КОМПЛ	2	650 000	1 300 000
77	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	1,2	750	900
78	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000026	15 500 000	403
79	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	ШТ	2	220 000	440 000
80	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	0,8	14 773	11 818
81	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	4	11 000	44 000
82	УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛ	2	843 271	1 686 542
83	ГИБКИЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ДЛИНОЙ 30 СМ	ШТ	2	35 000	70 000
84	ГОФРИРОВАННАЯ МУФТА ДЛЯ УНИТАЗА Д 100 ММ	ШТ	2	18 500	37 000
85	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	3,4104	348 981	1 190 166
86	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,04368	2 250 000	98 280
87	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,04068	3 350 000	136 278
88	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	2,1588	30 000	64 764
89	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,016	8 869 565	141 913
90	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	0,406	379 903	154 240
91	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,02488	3 350 000	83 348
92	ПЛОСКОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,00396	3 350 000	13 266
93	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	1,84	242 880	446 899
94	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ М-50	М3	0,22	338 281	74 422
95	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,6644	400 703	266 227
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>71 041 059</b>



Оборудование, мебель и инвентарь					
1	ЭЛЕКТРОВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН-30 Л	ШТ	2	713 000	1 426 000
2	СЧЕТЧЕК ЕХ18 230V 10(80) А 50Hz (Бир фазали куп функцияли, куп таърифли электр энергия электрон хисоблагичи)	ШТ	1	450 000	450 000
3	ЕМКОСТИ ПВХ КРУГЛЫЕ НА 1М3	ШТ	3	1 200 000	3 600 000
4	НАСОС МАРКИ PVS500 Q-3.0 М/КУБ, Н-35 М, N-0.55 КВТ	ШТ	3	950 000	2 850 000
<b>Итого по оборудованию</b>			<b>СУМ</b>		<b>8 326 000</b>

СОСТАВИЛ



Ш.АЛЛАМУРОДОВ

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на объект - РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6	
<b>"БИРДАМЛИК" МАХАЛЛА ТИББИЁТ ПУНКТИ</b>					
	<b>Е11-1-2-3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ.-20СМ</b>	<b>МЗ</b>	<b>15,6000</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,560	55,53600
	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,090	1,40400
	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,460	7,17600
	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,930	14,50800
	09219	ВОДА	МЗ	0,050	0,78000
	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,280	19,96800
	<b>Е801-002-02</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНОГО</b>	<b>МЗ</b>	<b>7,8000</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,99	7,7220
	00639	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,21	1,6380
	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,42	3,2760
	09219	ВОДА	МЗ	0,25	1,9500
	43113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	1,15	8,9700
	<b>Е1101-002-09</b> <b>ДОН. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЯ ТОЛ. 100 ММ</b>	<b>МЗ</b>	<b>7,8000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	14,04
	111301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	3,744
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В 7,5 М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,02	7,956
		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,0156
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,0078
	<b>Е0903-012-1 2</b>	<b>МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д 76Х3ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0891</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59000	0,58717
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23000	0,02049
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24000	0,19958
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00400	0,00036
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95000	0,17375
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00040	0,00004
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д 76Х3ММ	М		16,50000
		АРМАТУРА Д12ММ	ТН		0,01600
	<b>Е1504-030-03</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,03600</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,5900	1,46124
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0300	0,00108
	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7000	0,09720
	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,00089
	44039	ВЕТОШЬ	КГ	0,3000	0,01080
	<b>Е1001-010-0 1</b>	<b>УСТАНОВКА МАУЭРЛАТОВ, СТОЕК, ПРОГОНОВ, ЛЕЖЕН, ПОДКОСОВ, КОНЬКОВЫХ БРУСЬЕВ</b>	<b>МЗ</b>	<b>0,1900</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5000	4,2750
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2300	0,0437
		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,3300	0,0627
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3600	0,0684
		СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0026	0,0005
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,0014
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0030	0,0006
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	1,4500	0,2755
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,0006
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,9300	0,1767
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,1200	0,0228

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,0100	0,0019
		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0030	0,0006
		СКРУТКА Д6ММ	Т		0,0070
7	E1001-002-0 1	<b>УСТАНОВКА СТРОПИЛ, ВАЛЬМ И НАРОЖНИКОВ</b>	<b>МЗ</b>	<b>0,58000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,0900	13,972200
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,1500	0,087000
		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,4400	0,255200
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2200	0,127600
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,004176
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,3800	1,960400
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0380	0,022040
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0044	0,002552
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,1600	0,092800
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,0600	0,034800
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,8300	0,481400
		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0020	0,001160
8	E1201-007-0 2	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,7800</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	37,3698
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,3042
	400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,4368
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,08	0,0624
		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	128	99,84
		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,008	0,00624
		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0019	0,001482
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0057	0,004446
		ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ	КГ	0,4	0,312
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,005	0,0039
		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,01	0,0078
		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	Т	0,0285	0,02223
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	МЗ	0,54	0,4212
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	МЗ	0,5	0,39
		ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ	ШТ	500	390
9	E1501-092-0 1 ДОН. 2	<b>РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНУКАФОН"</b>	<b>100М2</b>	<b>0,24000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	191,1400	45,873600
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,2300	2,215200
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,4500	6,348000
		СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	49,2000	11,808000
		ВЫГЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200,0000	288,000000
	E1501-091-0 1 ДОН. 5	<b>ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНУКАФОН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА</b>	<b>100М2</b>	<b>0,24000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,1000	48,984000
		АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч	5,0000	1,200000
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,8000	2,832000
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6100	0,146400
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80,0000	19,200000
		ТУНУКАФОН	М2	110,0000	26,400000
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400,0000	576,000000
		ПРОФИЛИ МОНТАЖНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	300,0000	72,000000
	35346	НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОД ТУНУКАФОНА	М	400,0000	96,0000
		СОЕДИНИТЕЛЬ ТУНУКАФОНА	М	150,0000	36,0000
11	E1507-017-0 4 ДОН. 4	<b>Облицовка потолка декоративными пластиковыми панелями с устройством с каркаса без отнеса от потолка</b>	<b>100м2</b>	<b>0,3900</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.-ч	155,300	60,567
		Дрели электрические	маш.-ч	3,210000	1,251900
		Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,550000	0,214500
	30099 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш.-ч	0,690000	0,269100
	30407 С	Покówki из квадратных заготовок массой 1,8 кг	кг	0,001200	0,000468
	35454 С	Гвозди строительные	т	0,001000	0,000390
	40955 С	Брус деревянный	м3	0,410000	0,159900
	43960 С	Болты анкерные с гайками	т	0,002800	0,001092
	45401 С	Панели облицовочные пластиковые	м2	105,000	40,950
		Гвозди отделочные	т	0,002100	0,000819

12	E1504-030-03	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛ. КОНТЕЙНЕР</b>	<b>100M2</b>	<b>0,78000</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,5900	31,66020
	3199	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0300	0,02340
	31392	ОЛИФТА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7000	2,10600
	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,01919
	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3000	0,23400
13	E1507-016-01 ДОП. 4	<b>ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ</b>	<b>100M2</b>	<b>0,6384</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128,85000	82,25784
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,00000	3,83040
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,21000	0,13406
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,00000	3,83040
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41000	0,26174
		ВОДА	М3	0,01630	0,01041
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190,00000	121,29600
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,50000	0,31920
		ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,02500	0,01596
		Плиты КНАУФ влагостойкие для стен толщ. 8,5 мм	М2	105,00000	67,03200
		ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	0,75000	0,47880
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	70,00000	44,68800
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	200,00000	127,68000
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	70,00000	44,68800
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	1,40000	0,89376
14	E1502-019-07 ДОП. 9	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН</b>	<b>100M2</b>	<b>0,6384</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,0000	35,7504
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0400	0,0255
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,6700	1,0661
	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1600	0,1021
	9219	ВОДА	М3	0,6300	0,4022
	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,8250	0,5267
	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,0180	0,0115
15	E1502-019-11 ДОП.12 К-7	<b>ИСКЛЮЧИТЬ 7ММ ТОЛЩИНЫ НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ</b>	<b>100M2</b>	<b>-0,6384</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,5000	-2,2344
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0280	-0,0179
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1690	-0,7463
	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1120	-0,0715
	9219	ВОДА	М3	0,4410	-0,2815
	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,5775	-0,3687
16	E15-4-5-5	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН</b>	<b>100M2</b>	<b>0,6384</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,410000	16,221744
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,010000	0,006384
	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,100000	0,063840
	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063000	0,040219
	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕВАЯ	Т	0,005000	0,003192
	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,000800	0,000511
	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,310000	0,197904
17	E1501-052-01	<b>УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ</b>	<b>100M2</b>	<b>0,2304</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	387,13000	89,19475
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	41,40000	9,53856
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	137,70000	31,72608
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	59,28000	13,65811
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,01460	0,00336
		КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,00310	0,00071
		ШПАТЛЕВКА "КНАУФ"	Т	0,08300	0,01912
		ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КНАУФ"	Т	0,02500	0,00576
		Плиты гипсокартонные КНАУФ влагостойкие потолочные толщ. 8,5	М2	108,00000	24,88320
		НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	0,90000	0,20736
		ПРОФИЛЬ 60X27	М	510,00000	117,50400
		ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	300,00000	69,12000
		ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	120,00000	27,64800
		СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72,00000	16,58880
		СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72,00000	16,58880
		УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	150,00000	34,56000

18	E1502-019-08 ДОП. 12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	0,23040	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,1000	15,69024
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0500	0,01152
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,9500	0,44928
	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1800	0,04147
	9219	ВОДА	МЗ	0,7400	0,17050
	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,9620	0,22164
	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,0200	0,00461
19	E1502-019-12 ДОП. 12	ИСКЛЮЧИТЬ 7ММ ТОЛЩИНЫ НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОТОЛКОВ	100М2	-0,2304	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,1300	-1,41235
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0050	-0,00115
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1950	-0,04493
	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,0180	-0,00415
	9219	ВОДА	МЗ	0,0740	-0,01705
	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,0962	-0,02216
20	E15-4-5-6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,23040	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,600000	6,589440
	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069000	0,015898
	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕВАЯ	Т	0,005500	0,001267
	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,000800	0,000184
	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,310000	0,071424
21	E1001-048-01 доп. 6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП, МДФ	100 ШТ	0,0400	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.-ч	114,60000	4,58400
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	маш.-ч	7,20000	0,28800
	80625 С	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ	ШТ	100,00000	4,00000
22	E11-1-2-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ.-10СМ	МЗ	1,5000	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,560	5,34000
	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,090	0,13500
	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,460	0,69000
	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,930	1,39500
	09219	ВОДА	МЗ	0,050	0,07500
	43056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,280	1,92000
23	E1101-002-09 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЯ ТОЛ. 100 ММ	МЗ	1,5000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	2,7
	111301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	0,72
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В 7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,02	1,53
		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,003
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,0015
24	E67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НА СВЕТИЛЬНИКОВ LED	100ШТ	0,0700	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	163,30000	11,43100
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,08000	0,00560
		СВЕТИЛЬНИКИ LED 24WT	ШТ	100,00000	7,00000
25	E67-9-2	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,0500	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,10000	1,20500
	46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100,00000	5,00000
26	Ц0803-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0400	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2000	1,288000
	400002	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0400	0,001600
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0032	0,000128
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,0000	4,080000
	С1512-0063	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	100,0000	4,000000
27	Ц0802-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1,0000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,0000	37,00000
	400002	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0300	0,03000
		ДЮБЕЛИ	КГ	1,8000	1,80000
		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3000	1,30000
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0100	0,01000
	С157-0370	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х4 КВ.ММ	1000М		0,100
	С1512-0023	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 4 ММ2 ИЛИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ: ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ВЫСОТОЙ 20 ММ, ТИП У194 УХЛ2	ШТ		6,00000

28	E1701-001-18	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ.	0,1	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,89	1,089
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,62	0,062
	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0014	0,00014
	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0007	0,00007
	34247	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,00007
	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0002
	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00003	0,000003
	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,6	0,06
	52038	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0001	0,00001
	52540	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ МЕЛКИЕ ПМС-2 С ЧУГУННЫМ СИФОНОМ, ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ	КОМПЛ	10	1
29	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДУШЕВЫХ	10ШТ	0,1	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	0,7
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,01
	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2
	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000026
	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000013
	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00001
30		СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	ШТ	1	
31	E1701-003-01	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,1	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	2,464
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,02
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,039
	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4
	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00004
	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	0,4
	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00002
	31694	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ 1	Т	0,0008	0,00008
	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,8	0,08
	34247	КАБОЛКА	Т	0,001	0,0001
	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,004
	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	2
	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000003
	74741	УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛ	10	1
32		ГИБКИЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ДЛИНОЙ 30 СМ	ШТ	1	
33		ГОФРИРОВАННАЯ МУФТА ДЛЯ УНИТАЗА Д 100 ММ	ШТ	1	
34	Ц0803-602-2	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ	ШТ	1	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,39	2,39
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	0,26
	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
35	E17-1-7-3	ЭЛЕКТРОВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН-30 Л УСТАНОВКА ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 2 Т	ШТ 10БАКОВ	1 0,100	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	266,4	26,64
	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	2,7	0,27
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,05	0,405
	63326	ЕМКОСТИ ПВХ КРУГЛЫЕ НА 1М3	ШТ	10	1
36	Ц0704-28-1	УСТАНОВКА НАСОСА	ШТ	1	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,5	15,5
	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,72	0,72
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,35
		НАСОС МАРКИ PVS500 Q-3,0 М/КУБ, Н-35 М, N-0,55 КВТ	ШТ		1
<b>ВЫГРЕБ НА 5 М3</b>					
39	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,04	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	6,16
40	E001-002-02	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	2,2500	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,99	2,2275
	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,4725
	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,42	0,9450
	09219	ВОДА	М3	0,25	0,5625
	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,15	2,5875
41	E0601-062-03	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОК ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 ММ ИЗ БЕТОНА КЛ. В 12,5	100М3	0,0168	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1398,88	23,501184
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,004536
	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	70	1,176
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,24	0,020832
	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,94	0,015792

	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	9,07	0,152376
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,71	0,062328
	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	1,7052
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,19	0,003192
	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0113	0,00018984
	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	1,3	0,02184
	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,27	0,004536
	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,9	0,01512
	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	54	0,9072
42	С124-22	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,005</b>	
43	Е0601-041-01	<b>УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛ. В 15</b>	<b>100М3</b>	<b>0,002</b>	
	I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	951,08	1,90216
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00054
	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	47,96	0,09592
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,94	0,00188
	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	4,6	0,0092
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,0028
	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	0,203
	9219	ВОДА	М3	0,257	0,000514
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,079	0,000158
	30652	ИЗВЕШТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0,086	0,000172
	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0116	0,0000232
	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	6,22	0,01244
	36032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,99	0,00198
	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,53	0,00106
	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2,61	0,00522
	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	4,29	0,00858
	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	86,1	0,1722
	С124-21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,003
44	Е8-3-2-1	<b>КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>	<b>М3</b>	<b>1,0000</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,4300	4,4300
	09219	ВОДА	М3	0,2600	0,2600
	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,9200	0,9200
	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ М-50	М3	0,1100	0,1100
45	Е1502-016-01	<b>ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНУ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>0,22</b>	
	I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,4	16,588
	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,45	1,199
	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,51	0,3322
	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00007	0,0000154
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,00132
	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,77	0,6094
		<b>"НАВРУЗ" МАХАЛЛА ТИББИЁТ ПУНКТИ</b>			
46	Е11-1-2-3	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ.-10СМ</b>	<b>М3</b>	<b>7,8000</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,560	27,76800
	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,090	0,70200
	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,460	3,58800
	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,930	7,25400
	09219	ВОДА	М3	0,050	0,39000
	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,280	9,98400
47	Е1101-002-0-9 ДОН. 3	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЯ ТОЛ. 100 ММ</b>	<b>М3</b>	<b>7,8000</b>	
	I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	14,04
	111301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	3,744
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В 7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	7,956
		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,0156
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,0078
48	Е8903-012-1-2	<b>МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д 76Х3ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0890</b>	
	I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59000	0,58651
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23000	0,02047
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24000	0,19936
		ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00400	0,00036
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95000	0,17355
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00040	0,00004

		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д 76Х3ММ	М		16,50000
43	E1304-030-03	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2		0,03600
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,5900	1,46124
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0300	0,00108
	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7000	0,09720
	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,00089
	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3000	0,01080
50	E1001-010-0 1	УСТАНОВКА МАУЭРЛАТОВ, СТОЕК, ПРОГОНОВ, ЛЕЖЕН, ПОДКОСОВ, КОНЬКОВЫХ БРУСЬЕВ	МЗ		0,1900
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5000	4,2750
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2300	0,0437
		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,3300	0,0627
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3600	0,0684
		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0026	0,0005
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,0014
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0030	0,0006
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	1,4500	0,2755
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,0006
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,9300	0,1767
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,1200	0,0228
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,0100	0,0019
		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0030	0,0006
	E1001-002-0 1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ, ВАЛЬМ И НАРОЖНИКОВ	МЗ		0,58000
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,0900	13,972200
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,1500	0,087000
		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,4400	0,255200
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2200	0,127600
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,004176
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	3,3800	1,960400
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0380	0,022040
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0044	0,002552
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,1600	0,092800
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,0600	0,034800
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,8300	0,481400
		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0020	0,001160
	E1201-007-0 2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2		0,7800
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	37,3698
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,3042
	400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,4368
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,08	0,0624
		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	128	99,84
		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,008	0,00624
		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0019	0,001482
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0057	0,004446
		ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ	КГ	0,4	0,312
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,005	0,0039
		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,01	0,0078
		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	Т	0,0285	0,02223
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	МЗ	0,54	0,4212
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	МЗ	0,5	0,39
		ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ	ШТ	500	390
53	E1501-092-0 1 ДОП. 2	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНУКАФОН"	100М2		0,24000
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	191,1400	45,873600
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,2300	2,215200
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,4500	6,348000
		СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	49,2000	11,808000
		ВЬГЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200,0000	288,000000
54	E1501-091-0 1 ДОП. 5	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНУКАФОН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2		0,24000
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,1000	48,984000



		АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч	5,0000	1,200000
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,8000	2,832000
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6100	0,146400
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80,0000	19,200000
		ТУНУКАФОН	М2	110,0000	26,400000
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400,0000	576,000000
		ПРОФИЛИ МОНТАЖНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	300,0000	72,000000
	35346	НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОД ТУНУКАФОНА	М	400,0000	96,0000
		СОЕДИНИТЕЛЬ ТУНУКАФОНА	М	150,0000	36,0000
35	E1507-017-0 4 доп. 4	<b>Облицовка потолка декоративными пластиковыми панелями с устройством с каркаса без откоса от потолка</b>	<b>100м2</b>	<b>0,3900</b>	
	I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.-ч	155,300	60,567
		Дрели электрические	маш.-ч	3,210000	1,251900
		Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,550000	0,214500
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш.-ч	0,690000	0,269100
	30099 С	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	кг	0,001200	0,000468
	30407 С	Гвозди строительные	т	0,001000	0,000390
	35454 С	Брус деревянный	м3	0,410000	0,159900
	40955 С	Болты анкерные с гайками	т	0,002800	0,001092
	43960 С	Панели облицовочные пластиковые	м2	105,000	40,950
	45401 С	Гвозди отделочные	т	0,002100	0,000819
36	E1001-048-01 доп. 6	<b>УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП, МДФ</b>	<b>100 ШТ</b>	<b>0,0400</b>	
	I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.-ч	114,60000	4,58400
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	маш.-ч	7,20000	0,28800
	80625 С	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ	ШТ	100,00000	4,00000
37	E11-1-2-3	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ.-5СМ</b>	<b>М3</b>	<b>4,9000</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,560	17,44400
	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,090	0,44100
	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,460	2,25400
	01866	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,930	4,55700
	09219	ВОДА	М3	0,050	0,24500
	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,280	6,27200
38	E1101-002-0 9 доп. 3	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЯ ТОЛ. 50 ММ</b>	<b>М3</b>	<b>4,9000</b>	
	I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	8,82
	111301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	2,352
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В 7,5 М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	4,998
		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,0098
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,0049
39	E67-8-2	<b>СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НА СВЕТИЛЬНИКОВ LED</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0200</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	163,30000	3,26600
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,08000	0,00160
		СВЕТИЛЬНИКИ LED 24WT	ШТ	100,00000	2,00000
40	E67-9-2	<b>СМЕНА: РОЗЕТОК</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0500</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,10000	1,20500
	46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100,00000	5,00000
41	Ц0803-591-2	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0200</b>	
	I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2000	0,644000
	400002	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0400	0,000800
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0032	0,000064
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,0000	2,040000
	С1512-0063	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	100,0000	2,000000
42	E1701-001-18	<b>УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ</b>	<b>10КОМПЛ.</b>	<b>0,1</b>	
	I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,89	1,089
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,62	0,062
	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0014	0,00014
	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0007	0,00007
	34247	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,00007
	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0002
	38319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00003	0,000003
	38567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,6	0,06
	52038	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0001	0,00001
	52540	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ МЕЛКИЕ ПМС-2 С ЧУГУННЫМ СИФОНОМ, ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ	КОМПЛ	10	1
43	E1701-002-03	<b>УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДУШЕВЫХ</b>	<b>10ШТ</b>	<b>0,1</b>	
	I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	0,7
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,01
	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2

	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000026
	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000013
	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00001
64		<b>СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1</b>	
65	E1701-003-01	<b>УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ</b>	<b>10КОМПЛ.</b>	<b>0,1</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	2,464
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,02
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,039
	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4
	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00004
	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	0,4
	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00002
	31694	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I	Т	0,0008	0,00008
	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,8	0,08
	34247	КАБОЛКА	Т	0,001	0,0001
	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,004
	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	2
	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000003
	74741	УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛ	10	1
66		<b>ГИБКИЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ДЛИНОЙ 30 СМ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1</b>	
67		<b>ГОФРИРОВАННАЯ МУФТА ДЛЯ УНИТАЗА Д 100 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1</b>	
68	Ц0803-602-2	<b>УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,39	2,39
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	0,26
	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
69		<b>ЭЛЕКТРОВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН-30 Л</b>	<b>ШТ</b>	<b>1</b>	
70	E17-1-7-3	<b>УСТАНОВКА ЕМКостей ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 2 Т</b>	<b>10БАКОВ</b>	<b>0,100</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	266,4	26,64
	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	2,7	0,27
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,05	0,405
	63326	ЕМКОСТИ ПВХ КРУГЛЫЕ НА 1М3	ШТ	10	1
71	Ц0704-28-1	<b>УСТАНОВКА НАСОСА</b>	<b>ШТ</b>	<b>1</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,5	15,5
	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,72	0,72
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,35
		НАСОС МАРКИ PVS500 Q-3,0 М3/Ч, Н-35 М, N-0,55 КВТ	ШТ		1
72	Ц0803-600-1	<b>СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,34	0,34
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00003	0,000003
	С66337	СЧЕТЧЕК ЕХ18 230V 10(80) А 50Hz (Бир фазали кун функцияли, кун тарифли электр энергия электрон хисоблагичи)	ШТ		1,00000
<b>ВЫГРЕБ НА 5 М3</b>					
73	E0102-057-02	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>100М3</b>	<b>0,04</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	6,16
74	E201-002-02	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО</b>	<b>М3</b>	<b>2,2500</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,99	2,2275
	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	0,4725
	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,42	0,9450
	09219	ВОДА	М3	0,25	0,5625
	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,15	2,5875
75	E0601-062-03	<b>УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОК ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 ММ ИЗ БЕТОНА КЛ. В 12,5'</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0168</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1398,88	23,501184
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,004536
	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	70	1,176
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,24	0,020832
	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,94	0,015792
	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	9,07	0,152376
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,71	0,062328
	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	1,7052
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,19	0,003192
	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0113	0,00018984
	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	1,3	0,02184
	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,27	0,004536

	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,9	0,01512
	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	54	0,9072
75	С124-22	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,005</b>	
77	Е0591-041-01	<b>УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛ. В 15</b>	<b>100М3</b>	<b>0,002</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	951,08	1,90216
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00054
	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	47,96	0,09592
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,94	0,00188
	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	4,6	0,0092
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,0028
	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	0,203
	9219	ВОДА	М3	0,257	0,000514
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,079	0,000158
	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0,086	0,000172
	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0116	0,000232
	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	6,22	0,01244
	36032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,99	0,00198
	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,53	0,00106
	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2,61	0,00522
	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	4,29	0,00858
	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	86,1	0,1722
	С124-21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,003
78	Е8-3-2-1	<b>КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>	<b>М3</b>	<b>1,0000</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,4300	4,4300
	09219	ВОДА	М3	0,2600	0,2600
	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,9200	0,9200
	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ М-50	М3	0,1100	0,1100
79	Е1502-016-01	<b>ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНУ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>0,22</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,4	16,588
	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,45	1,199
	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,51	0,3322
	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00007	0,0000154
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,00132
	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,77	0,6094
		<b>"ЛИМОНЗОР" МАХАЛЛА ТИББИЕТ ПУНКТИ</b>			
80	Е11-1-2-3	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ.-10СМ</b>	<b>М3</b>	<b>7,8000</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,560	27,76800
	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,090	0,70200
	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,460	3,58800
	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,930	7,25400
	09219	ВОДА	М3	0,050	0,39000
	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,280	9,98400
81	Е1101-002-09 ДОП. 3	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЯ ТОЛ. 100 ММ</b>	<b>М3</b>	<b>7,8000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	14,04
	111301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	3,744
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В 7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	7,956
		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,0156
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,0078
82	Е0893-012-1 2	<b>МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д 76Х3ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0890</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59000	0,58651
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23000	0,02047
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24000	0,19936
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00400	0,00036
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	1,95000	0,17355
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00040	0,00004
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д 76Х3ММ	М		16,50000
83	Е1504-030-03	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,03600</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,5900	1,46124
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0300	0,00108
	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7000	0,09720
	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,00089

	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3000	0,01080
84	E1001-010-0 1	<b>УСТАНОВКА МАУЭРЛАТОВ, СТОЕК, ПРОГОНОВ, ЛЕЖЕН, ПОДКОСОВ, КОНЬКОВЫХ БРУСЬЕВ</b>	<b>МЗ</b>	<b>0,1900</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5000	4,2750
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2300	0,0437
		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,3300	0,0627
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3600	0,0684
		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0026	0,0005
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,0014
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0030	0,0006
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,4500	0,2755
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГотовок МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,0006
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,9300	0,1767
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,1200	0,0228
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,0100	0,0019
		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0030	0,0006
	E1001-002-0 1	<b>УСТАНОВКА СТРОПИЛ, ВАЛЬМ И НАРОЖНИКОВ</b>	<b>МЗ</b>	<b>0,58000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,0900	13,972200
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,1500	0,087000
		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,4400	0,255200
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2200	0,127600
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,004176
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,3800	1,960400
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГотовок МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0380	0,022040
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0044	0,002552
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,1600	0,092800
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,0600	0,034800
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,8300	0,481400
		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0020	0,001160
		СКРУТКА Д6ММ	Т		0,080000
86	E1201-007-0 2	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,7200</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	34,4952
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,2808
	400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,4032
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,08	0,0576
		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	128	92,16
		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,008	0,00576
		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0019	0,001368
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0057	0,004104
		ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ	КГ	0,4	0,288
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГотовок МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,005	0,0036
		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,01	0,0072
		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	Т	0,0285	0,02052
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	МЗ	0,54	0,3888
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	МЗ	0,5	0,36
		ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ	ШТ	500	360
87	E1501-092-0 1 ДОН. 2	<b>РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНУКАФОН"</b>	<b>100М2</b>	<b>0,20000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	191,1400	38,228000
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,2300	1,846000
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,4500	5,290000
		СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	49,2000	9,840000
		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200,0000	240,000000
88	E1501-091-0 1 ДОН. 5	<b>ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНУКАФОН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА</b>	<b>100М2</b>	<b>0,20000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,1000	40,820000
		АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч	5,0000	1,000000
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,8000	2,360000
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6100	0,122000
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80,0000	16,000000
		ТУНУКАФОН	М2	110,0000	22,000000
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400,0000	480,000000

		ПРОФИЛИ МОНТАЖНЫЕ ОДИНКОВАННЫЕ	ШТ	300,0000	60,000000
	0316	НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОД ТУНУКАФОНА	М	400,0000	80,0000
		СОЕДИНИТЕЛЬ ТУНУКАФОНА	М	150,0000	30,0000
	1507-017-04 Доп. 4	Облицовка потолка декоративными пластиковыми панелями с устройством с каркаса без откоса от потолка	100м2	0,3240	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.-ч	155,300	50,317
		Дрели электрические	маш.-ч	3,210000	1,040040
		Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,550000	0,178200
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш.-ч	0,690000	0,223560
	30099 С	Покровки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	кг	0,001200	0,000389
	30407 С	Гвозди строительные	т	0,001000	0,000324
	35454 С	Брус остреванный	м3	0,410000	0,132840
	40955 С	Болты анкерные с гайками	т	0,002800	0,000907
	43960 С	Панели облицовочные пластиковые	м2	105,000	34,020
	45401 С	Гвозди отделочные	т	0,002100	0,000680
	Е11-1-2-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ.-10СМ	М3	1,5000	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,560	5,34000
	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,090	0,13500
	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,460	0,69000
	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,930	1,39500
	09219	ВОДА	М3	0,050	0,07500
	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,280	1,92000
	Е1101-002-09 Доп. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЯ ТОЛ. 100 ММ	М3	1,5000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	2,7
	111301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	0,72
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В 7,5 М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	1,53
		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,003
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,0015
	Е67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НА СВЕТИЛЬНИКОВ LED	100ШТ	0,0200	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	163,30000	3,26600
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,08000	0,00160
		СВЕТИЛЬНИКИ LED 24WT	ШТ	100,00000	2,00000
	Е67-9-2	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,0500	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,10000	1,20500
	46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100,00000	5,00000
	Е0803-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2000	0,644000
	400002	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0400	0,000800
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0032	0,000064
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,0000	2,040000
	С1512-0063	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	100,0000	2,000000
	Е17-1-7-3	УСТАНОВКА ЕМКОВ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 2 Т	10БАКОВ	0,100	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	266,4	26,64
	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	2,7	0,27
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,05	0,405
	63326	ЕМКОСТИ ПВХ КРУГЛЫЕ НА 1М3	ШТ	10	1
	Е0704-28-1	УСТАНОВКА НАСОСА	ШТ	1	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,5	15,5
	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,72	0,72
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,35
		НАСОС МАРКИ PVS500 Q-3.0 МКУБ, Н-35 М, N-0.55 КВТ	ШТ		1

СОСТАВИЛ

Ш.АЛЛАМУРДОВ



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Бандихон туман тиббиёт бирлашмаси

бош врач А. Сатторов

2022 й

## НУКСОНЛИ ИШЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ


Биз қуйида имзо чекувчи комиссия аъзолари: Бандихон туман тиббиёт бирлашмаси хужалик ишлари мудирини Б.Аллабердиев, Бандихон туман тиббиёт бирлашмаси омбор мудирини Ж.Эшқобилов, Бандихон туман тиббиёт бирлашмаси бош муҳандисини У.Барақовлар туздик ушбу далолатномани шу ҳақдаким Бандихон туман тиббиёт бирлашмасига қарашли метал контейнерли "Бирдамлик, Наврӯз ва Лимонзор маҳалла тиббиёт пунктларини жорий таъмирлаш учун қуйидаги иш турларини бажариш кераклигини аниқладик:

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	"БИРДАМЛИК" МАХАЛЛА ТИББИЁТ ПУНКТИ		
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ.-20СМ	М3	15,60000
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	7,80000
3	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЯ ТОЛ. 100 ММ	М3	7,80000
4	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д 76Х3ММ	Т	0,08910
5	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,03600
6	УСТАНОВКА МАУЭРЛАТОВ, СТОЕК, ПРОГОНОВ, ЛЕЖЕН, ПОДКОСОВ, КОНЬКОВЫХ БРУСЬЕВ	М3	0,19000
7	УСТАНОВКА СТРОПИЛ, ВАЛЬМ И НАРОЖНИКОВ	М3	0,58000
8	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	0,78000
9	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНУКАФОН"	100М2	0,24000
10	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНУКАФОН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	0,24000
11	Облицовка потолка декоративными пластиковыми панелями с устройством с каркаса без отнота от потолка	100м2	0,39000
12	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛ. КОНТЕЙНЕР	100М2	0,78000
13	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ	100М2	0,63840
14	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	0,63840
15	ИСКЛЮЧИТЬ 7ММ ТОЛЩИНЫ НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100М2	-0,63840
16	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,63840
17	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,23040
18	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	0,23040
19	ИСКЛЮЧИТЬ 7ММ ТОЛЩИНЫ НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОТОЛКОВ	100М2	-0,23040
20	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100М2	0,23040
21	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП, МДФ	100 ШТ	0,04000
22	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ.-10СМ	М3	1,50000
23	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЯ ТОЛ. 100 ММ	М3	1,50000
24	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НА СВЕТИЛЬНИКОВ LED	100ШТ	0,07000
25	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,05000
26	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04000
27	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1,00000
28	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ.	0,10000
29	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДУШЕВЫХ	10ШТ	0,10000

31	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,10000
34	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ	ШТ	1,00000
35	УСТАНОВКА ЕМКОВСТЕЙ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 2 Т	10БАКОВ	0,10000
37	УСТАНОВКА НАСОСА	ШТ	1,00000
<b>ВЫГРЕБ НА 5 МЗ</b>			
39	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,04000
40	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	МЗ	2,25000
41	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОК ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 ММ ИЗ БЕТОНА КЛ. В 12,5	100МЗ	0,01680
43	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛ. В 15	100МЗ	0,00200
44	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ	1,00000
45	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	0,22000
<b>"НАВРУЗ" МАХАЛЛА ТИББИЁТ ПУНКТИ</b>			
46	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ.-10СМ	МЗ	7,80000
47	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЯ ТОЛ. 100 ММ	МЗ	7,80000
48	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д 76Х3ММ	Т	0,08900
49	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,03600
50	УСТАНОВКА МАУЭРЛАТОВ, СТОЕК, ПРОГОНОВ, ЛЕЖЕН, ПОДКОСОВ, КОНЬКОВЫХ БРУСЬЕВ	МЗ	0,19000
51	УСТАНОВКА СТРОПИЛ, ВАЛЬМ И НАРОЖНИКОВ	МЗ	0,58000
52	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	0,78000
53	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНУКАФОН"	100М2	0,24000
54	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНУКАФОН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	0,24000
55	Облицовка потолка декоративными пластиковыми панелями с устройством с каркаса без отнота от потолка	100м2	0,39000
56	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП, МДФ	100 ШТ	0,04000
57	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ.-5СМ	МЗ	4,90000
58	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЯ ТОЛ. 50 ММ	МЗ	4,90000
59	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НА СВЕТИЛЬНИКОВ LED	100ШТ	0,02000
60	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,05000
61	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02000
62	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ.	0,10000
63	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДУШЕВЫХ	10ШТ	0,10000
65	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,10000
68	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ	ШТ	1,00000
70	УСТАНОВКА ЕМКОВСТЕЙ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 2 Т	10БАКОВ	0,10000
71	УСТАНОВКА НАСОСА	ШТ	1,00000
72	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1,00000
<b>ВЫГРЕБ НА 5 МЗ</b>			
73	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,04000
74	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	МЗ	2,25000
75	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОК ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 ММ ИЗ БЕТОНА КЛ. В 12,5	100МЗ	0,01680
77	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛ. В 15	100МЗ	0,00200
78	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ	1,00000
79	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	0,22000
<b>"ЛИМОНЗОР" МАХАЛЛА ТИББИЁТ ПУНКТИ</b>			
80	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ.-10СМ	МЗ	7,80000
81	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЯ ТОЛ. 100 ММ	МЗ	7,80000
82	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д 76Х3ММ	Т	0,08900
83	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,03600
84	УСТАНОВКА МАУЭРЛАТОВ, СТОЕК, ПРОГОНОВ, ЛЕЖЕН, ПОДКОСОВ, КОНЬКОВЫХ БРУСЬЕВ	МЗ	0,19000

85	УСТАНОВКА СТРОПИЛ, ВАЛЬМ И НАРОЖНИКОВ	МЗ	0,58000
86	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	0,72000
87	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНУКАФОН"	100М2	0,20000
88	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНУКАФОН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	0,20000
89	Облицовка потолка декоративными пластиковыми панелями с устройством с каркаса без откоса от потолка	100м2	0,32400
90	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ.-10СМ	МЗ	1,50000
91	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЯ ТОЛ. 100 ММ	МЗ	1,50000
92	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НА СВЕТИЛЬНИКОВ LED	100ШТ	0,02000
93	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,05000
94	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02000
95	УСТАНОВКА ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 2 Т	10БАКОВ	0,10000
96	УСТАНОВКА НАСОСА	ШТ	1,00000

Бандихон туман тиббиёт бирлашмаси  
хужалик ишлари мудир



Б.Аллабердиев

Бандихон туман тиббиёт бирлашмаси  
омбор мудир



Ж.Эшкobilов

Бандихон туман тиббиёт бирлашмаси  
бош мухандиси



У.Бараков