


“ТАСДИҚЛАЙМАН”



Қорақалпоғистон Республикаси  
Сув ҳўжалиги вазирлиги  
хўзуридаги Беруний НСваЭБси  
бошлиғи У.Примов.  
«14» 11 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА.

Беруний НСваЭБси.

«14» 11 2022 йил

Биз тубандаги қўл қўювчи комиссия аъзолари:

Комиссия раиси бошқарма бошлиқ ўринбасари:

Аъзолари: Бош механик

Н.ст лардан фойдаланиш бўлим бошлиғи:

ИЧТС бўлими бошлиғи:

Насос станция бошлиғи:

М.Юсупбаев.

М.Рузметов.

Б. Сапарбаев.

Ж.Халмуратов.

Н.Абдуллаев.

Тузилди ушбу далолатнома шу тўғридаким у хам бўлса бошқарма ҳисобида турган захирадаги ОГ маркали насос техник кўриқдан ўтказилганда қуйидаги нуқсонлар аниқланди.

I Насосни демонтаж қилиш.

II Насосни таъмирлаш.

1.Подшипник 3634	Ишга яроқсиз	1 дона
2.Подшипник 3640	Ишга яроқсиз	1 дона
3.Подшипник (упорний) 9039434	Ишга яроқсиз	1 дона
4.Рабочие колесо (ишчи гилдирак)	таъмир талаб қилади	1 дона б/у
5. Насос вали	таъмир талаб қилади	1 дона б/у
6.Турбопровод Д=1200 мм	таъмир талаб қилади	12 метр
7.Насос сальник жойлари	емирилган	1 дона
8. Болть и гайка (разн)	ишга яроқсиз	0.025 т

Юқоридаги аниқланган нуқсонлар тўғрилигини ва захирадаги ОГ маркали насосини таъмирлаш ишларининг бажарилиши зарурлигини тасдиқлаб имзо чекувчилар:

Бошқарма бошлиқ ўринбасари:

Бош механик

Н.ст лардаги электротехника жихозларидан

фойдаланиш бўлими хизмат бошлиғи:

ИЧТС бўлими бошлиғи:

Насос станция бошлиғи:

М.Юсупбаев.

М. Рузметов.

Э. Исмаилов.

Ж.Халмуратов.

Н.Абдуллаев.