

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Учтом ИТБ бошлиғи

А.Хасанов

« » 2022 йил

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМА

Бизларким қўл қўйиб далолатномани тасдиқловчилар;Ирригация тизимлари ва гидротехник иншоотлардан фойдаланиш бўлими бошлиғи Х.Эшонқулов, бош механик Д.Хамраев, ЮР-30 канали бошлиғи С.Қодировлар ЮР-30 каналининг ПК 148+00 дан ПК 154+00 гача қисмини кўздан кечирганимизда қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим деб топдик:

- | | |
|---|------------|
| 2. Экскаватор ёрдамида тупроқни автосамосвалларга ортиш | - 7450 м3 |
| 2. Ортилган тупроқни 5 км фософагача автосамасвалларда ташиш | - 11175 тн |
| 3. 96квт.ли бульдозер ёрдамида 10 метр масофагача суриб текислаш ишлари | - 7450 м3 |
| 4. 8 тн каток ёрдамида тупроқни зинчлаш ишлари | - 7450 м3 |
| 5. Сув ёрдамида тупроқни зинчлаш | - 7450 м3 |
| 6. Қўл кучи ёрдамида 2-тур тупроқ ишларини бажариш | - 12 м3 |

Имзолар:

Х.Эшонқулов

Д.Хамраев

С.Қодиров