

**“Самарканд вилояти Ургут ва Тайлок тумалари ҳудудидан ўтувчи «Дарғом»
каналнинг ПК168+00 дан ПК171+00гача бўлган дамбаси қирғокларини ҳимоя
ва реконструкция қилиш” объекти
НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.**

2021 йил 8 сентябр

Тайлок тумани

Биз куйидагилар:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Зарафшон МТФБ бошлиғи 1-ўринбосари | А.Бойсариев |
| 2. Зарафшон МТФБ бошлиғи ўринбосари | А. Салимов |
| 3. Зарафшон МТФБ ТИТЭ ва ГИФ бошлиғи | О.Қаршиев |
| 4. Дарғом Эски Анхор тизими бошлиғи | А.Каримкулов |
| 5. Дарғом Эски Анхор бош мухандис | Д.Қандимов |


1. Ишчи гуруҳ 2021 йил сентябрида Тайлок тумани “Джумабозор агрофирма Хўжақишлоқ” МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи Зарафшон МТФБ бошқармасига қарашли Дарғом Эски Анхор тизими Чап қирғок магистрал “Дарғом” каналнинг оқим буйича ўнг томони ПК168+00 дан ПК171+00гача бўлган қисмида каналнинг техник ҳолатини юқоридаги комиссия аъзолари томонидан жойида ўрганиб чиқилди. Унга кўра Дарғом канали қурилган йили номаълум бўлган бугунги кунгача дамбада кичик таъмирлаш ва тиклаш ишлари бажарилиб келинган, лекин шунча йилдан буён қайта реконструкция ишлари амалга оширилмаганлиги сабабли узок йиллар давомида каналнинг қирғоклари ва дамбаси максимал сув сарфи, сел ва тошқин сувлар хархил ташлама сувларининг таъсири натижасида, каналда қирғоклари ва дамбасида ўпирилиши ва ерилиб кетиш ҳолатлари кузатилмоқда.

Бу эса келгуси Вегетация даврида каналнинг исталган жойидан сув ювиб кетиш оқибатлари кузатилиб, қишлоқ хўжалик ер майдонларига ҳамда аҳоли пунктларига жиддий талофат етказди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда бажарилиш лозим бўлган ишлар режаси куйдагича:

Дарғом каналнинг ПК168+00 дан ПК171+00 гача бўлган дамбаси қирғокларини ҳимоя қилиш ва реконструкция қилиш объекти, канални сув ўтказиш қобилияти 180 м³/сек.га мўлжалланган, узунлиги L=0.3 км бўлган канални дамбасини тўлиғича реконструкция қилиш ва механизмларда 12.6 минг.м³ тупроқ иши бажариш.

Дарғом каналнинг ПК168+00дан ПК171+00 гача бўлган дамбаси қирғокларини ҳимоя қилиш ва реконструкция қилиш” объекти, канални сув ўтказиш қобилияти 180 м³/сек.га мўлжалланган, узунлиги L=0,3 км бўлган канални дамбасини тўлиғича реконструкция қилиш ва механизмларда 12.6 минг.м³ тупроқ иши бажарилгандан сунг 2.3 минг.м³ харсанг тош қалаш ишларини бажариш талаб этилади.

- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| 1. Зарафшон МТФБ бошлиғи 1-ўринбосари |  | А.Бойсариев |
| 2. Зарафшон МТФБ бошлиғи ўринбосари |  | А.Салимов |
| 3. Зарафшон МТФБ ТИТЭ ва ГИФ бошлиғи |  | О.Қаршиев |
| 4. Дарғом Эски Анхор тизими бошлиғи |  | А.Каримкулов |
| 5. Дарғом Эски Анхор бош мухандис |  | Д.Қандимов |
| 6. Дарғом I-участкаси бошлиғи | | А.Олимов |

