

Отчёт о выполнении ПИР и прочих расходов по реализации программы «Обод кишлок» на 2022 год Инжиниринговой компании СЕЗ Навоийского облхўкимията

по состоянию на 30.05.2022 г.

П/Н	Наименование объекта и проектных организаций	ДОГОВОР		ЛИМИТ-2022	Код
		№ и дата	Сумма		
	РЕКОН-Я МТТ (ДДУ)(при Шк № 23) "МАЛИК" пос. Узумзор (КАРМАНА) ШХР: (3018.....98 801 251 008)	65 000,000	64849,678	65000,000	
	"ГЕОДЕЗИЯ ХИЗМАТЛАРИ" МЧЖ - ПСД+ А/Н+ЭКСПЕРТИЗА+АПЗ+СЭС	22 от 23.05.22	33000,000	33000,000	43.11.200
	ЗВОС+ЭКОЛОГИЯ		1215,000	1215,000	
	"УзГАШК ЛИТИ" ДУК - топо-геология	21/3-4109 от 15.04.22	8211,345	8211,345	
	Тендер Маркази		2420,000	2101,477	
	Нераспределённый лимит				
	ГАСН (тех.обслед.)	01-105 от 22.11.21	5472,178	5472,178	43.90.300
	Навоий вил ДАВЛАТ КАДАСТРИ АГЕНТЛИГИ	2022-13 от 03.01.2022	12792,025	12792,025	
	Нераспределённый лимит			468,845	
	СОДЕРЖАНИЕ ГАСН		1739,130	1739,130	

Директор ИК "СЕЗ" Навоийской области:

А.Турдиев

Исп. Н.Джумаева
тел: (0436) 224-39-09

