



**Фаргона вилояти Кукон шаҳар 64-Саодат МФЙ Х.Дустлиги кўчаси жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун
 НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Шокиров, 64-Саодат МФЙ раиси М.Алимджанов, 64-Саодат МФЙ ҳоким ёрдамчиси Р.Ахмедов лар биргаликда 64-Саодат МФЙ Х.Дустлиги кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини 2022 йилда бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўлнинг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори
	дан	гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00	1+40	140	Юриш қисми кенглиги тор булиб транспорт ҳаракатланишига ҳалақат бермоқда Йўл ёқасини ҚША билан мустаҳкамлаб коплама ётқизиш зарур	Йўл ёқасини ҚША қушмасдан текислаш	140x2,5	м2	350
2	0+00	4+00	400	Юриш қисми коплмасида куп жойларда бузилишлар, чуқурчаноқлар ва тўрсимон ёриқлар мавжуд	Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан h=5 см калинликда коплама ётқизиш	140x2,5 235x6	м2	1760
Ашёларни ўртача ташиш масофаси								
1				Асфальтобетон маҳсулоти (Кукон АБЗ)			км	20
2				ГПС (Кукон АБЗ)			км	20

Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:
 64-Саодат МФЙ раиси:
 64-Саодат МФЙ ҳоким ёрдамчиси:



Н. Шокиров
 М.Алимджанов
 Р.Ахмедов