

Коровулбозор туман ҳокими Уринбосари:



2022 й.

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Коровулбозор туман "Ободонлаштириш бошқармаси" директори:



" 2022 й.

**2022-йил Бухоро вилояти Коровулбозор тумани Бузачи МФЙ Сардоба-1 кучаси автомобил йўлининг 0 - 0,211 км қисмини жорий**

**ТАЪМИРЛАШ  
НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Биз куйида имзо чекувчилар: Коровулбозор туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Маҳалла фуқаролар йиғини раиси, "Бухара Эверест" МЧЖ вакили С. Эргашов мазкур кайдномани туздиқ шу тўғридаким, визуал текшириш ва инструментал ўлчашларга асосланиб ушбу йўлнинг таъмирланадиган қисмида куйидаги иш турлари ва ҳажмлари бажарилиши зарурлиги аниқланди.

№	Ишларнинг манзили		Узун-лиги (м)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш		Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)	Изоҳ	
	ПК+ дан	ПК+ гача				7					8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					Йўл пойи юзгаларини автогрейдер ёрдамида текислаш (2-гурух)	211	*	5	М2	1055	
					ҚШД дан 12 см қалинлиқда асос қатламини куриш	211	*	5	М2	1055	
					Мавжуд асос юзасига хар 1000 М2 юзгага 0,5 тн микдорда битум сепиш	950	*	0,0005	ТН	0,475	
					Тип "Б" марка-2 иссиқ зич албдан уқладчик ёрдамида 5см қалинлиқда қоплама куриш	211	*	4,5	М2	949,5	
					Кум-шағал аралашмаси дан 5 см қалинлиқда йўл ёқасини мустаҳкамлаш.	211	*	0,25*2	М2	105,5	

**Шу ҳақда имзо чекувчилар:**

Коровулбозор туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Маҳалла фуқаролар йиғини раиси:

Лойиҳа ташилотти вакили:

С. Эргашов



**Коровулбозор тумани Бузачи МФЙ Сардоба-1 кучаси янги хужалик автомобил йулини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини тайёрлашга**

**ТОПШИРИҚ**

Буюртмачи	“Коровулбозор тумани ободонлаштириш бошқармаси”
Бажарувчи	“Бухоро Эверест” МЧЖ
Лойихалаш учун асос	Тендер – танлов асосида аниқланган
Объектнинг жойлашган ўрни	Бухоро вилояти Коровулбозор тумани
Молиялаштириш манбаи	Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари
Таъмирлаш тури	Жорий таъмир
Қурувчи ташкилот	Тендер-танлов асосида аниқланган
Лойихалаштириш босқичи	Бир босқич
Таъмирлаш ишларининг бошланиши ва тугаллаш	2022 йил
Объектнинг тахминий лойихавий куввати ва қиймати	Умумий тахминий узунлиги 0,200 км, тахминий қиймати – 105 100 млн сум (узунлиги ва қиймати ЛСХ ишлаб чиқилгандан кейин аниқлик киритилади)
Йўл муҳандислик иншоотларнинг мавжудлиги	Нуксонлар кайдномасини тузиш жараёнида аниқланиб, бажариладиган иш хажмлари ва турлари смета хужжатлари тузишда қўлланилади
Смета хужжатларини тайёрлашда фойдаланиладиган баъзи маълумотлар	Курувчининг бошка харажатлари – 20 %;
	Курилиш ишларини суғурталаш кабул қилинсин – 0,32 %
	Барча йўлларда таъмирлаш ишларини бажариш даврида транспорт катнови тўхтатилади. (К=1,2 олинмайди)
	Иш хақи 18 417,87 сўм киши/соат (суғурта бадалисиз) кабул қилинсин. 2022 йил I кв каталогидан
	Таваккалчилик коэффициенти қўлланилмасин.
	Курилиш материалларини ташиш харажати -5 % Шағал кум аралашмаси Қуйимозор конидан (1,78 г/см <sup>3</sup> - 100%) фойдалансин.
	Таъмирлашда ишлатиладиган машина-механизмлар ҳамда курилиш материаллари нархлари лойиха смета хужжатларини шакллантириладиган даврдан олдинги чорак Ўзбекистон Республикаси Курилиш вазирлиги “QURILISH MATERILLARI NARXI” каталоги нархлари асосида тайёрлансин.
Лойихалашнинг алоҳида шароитлари	Лойиха смета хужжатлари ШНҚ 2.05.02-07 “Автомобил йўллари”, ҚМҚ 2.05.03-11 “Кўприклар ва қувурлар”, ШНҚ 1.03.01-03, СНиП 1.04.03-85, СНиП III. 4-80. ГЭСН-2001 01.27.30 тўпламлари, амалдаги стандартлар ва техник шартлар асосида бажарилади
	Давлат экспертизасига тақдим қилишдан олдин буюртмачи назоратидан ўтказилсин. Курилиш давомида ЛСХ да кўрсатилган камчиликлар ва хатоликлар лойихачи ташкилот зиммасига юклатилади.
Смета хужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиш	Давлат экспертизасидан ўтказиш ва кўрсатилган камчиликлар лойихачи ташкилот томонидан ўз зиммасига олади ва бартараф этилади.
Смета хужжатини ишлаб чиқишни тугатиш муддати ва талаблари	Шартномада кўрсатилади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	ШНҚ 2.05.02-07, ШНҚ 2.07.01-03 ва МҚН 46-2008 талабларига риоя қилинсин.
Топшириш – кабул қилиш тартиби	Смета хужжатлари ушбу техник топшириқ талабларига биноан кабул қилинади. Смета хужжатлари амалдаги нархларда буюртмачи маълумотномасига асосан ҳисоблаб чиқилиши лозим. Смета хужжатлари буюртмачига 3 нусхада босма (папкада) ва электрон (дискда) топширилади.

Коровулбозор туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили :

*А.Тухтаев* *А.Болтаев*

Лойиха ташкилоти вакили :

А.Болтаев