

Коровулбозор тумани Халқим Уринбосари:



2022 й.

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Коровулбозор тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" директори:



2022 й.

## 2022-йил Бухоро вилояти Коровулбозор тумани Навбахор МФЙ Тошқудуқ кучаси автомобил йўлининг 0 - 2,360

### НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз куйида имзо чекувчилар: Коровулбозор тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили Махалла фуқаролар йиғини раиси "Бухара Эверест" МЧЖ вакили С. Эргашов мазкур қайдномани туздиқ шу туғридақим, визуал текшириш ва инструментал ўлчаларга асосланиб ушбу йўлнинг таъмирланадиган қисмида куйидаги иш турлари ва ҳажмлари бажарилши зарурлиги аниқланди:

№	Ишларнинг манзили		Узун-лиги (м)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	6	7		8	9	10	
	ПК+ дан	ПК+ гача				Иш ҳажмларини ҳисоблаш	Йлчов бирлиги				Миқдори (ҳажми)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	0+00	0+90	90	Мавжуд йўл пойи нотекис Асос қатлами мавжуд эмас нотекис	Механизилар (қирқовка) ёрдамида мавжуд асос қатлами бузиб олиб асосга ёйиш	90	*	4*0,03	М3	10,8	
					ҚШД дан 12 см қалинлиқда асос қатламини қуриш	90	*	4,5	М2	405	
					Мавжуд асос юзасига хар 1000 М2 юзгага 0,5 тН миқдорда битум сепиш	360	*	0,0005	тН	0,18	
					Тип "Б" марка-2 иссиқ зич айдан укладчик ёрдамида 5см қалинлиқда қоплама қуриш	90	*	4	М2	360	
					Қум-шағал аралашмаси дан 5 см қалинлиқда йўл ёқасини мустаҳкамлаш.	90	*	0,25*2	М2	45	
					Механизилар (қирқовка) ёрдамида мавжуд асос қатламини бузиб олиб асосга ёйиш	50	*	4*0,03	М3	6	
					ҚШД дан 12 см қалинлиқда асос қатламини қуриш	50	*	4,5	М2	225	
					Мавжуд асос юзасига хар 1000 М2 юзгага 0,5 тН миқдорда битум сепиш	200	*	0,0005	тН	0,1	
					Тип "Б" марка-2 иссиқ зич айдан укладчик ёрдамида 5см қалинлиқда қоплама қуриш	50	*	4	М2	200	
					Қум-шағал аралашмаси дан 5 см қалинлиқда йўл ёқасини мустаҳкамлаш.	50	*	0,25*2	М2	25	

3	0+00	18+10	1810	Йўл катнов қисмининг айрим жойларида чуқуришлар, емирилишлар ҳосил бўлган. 5м2 гача юзгаларда чуқурчалар мавжуд. Мавжуд йўл ёқаси юзгалари нотекис.	Йўл қопламаларидаги чуқурчаларни (бузиб) 5см қалинликда иссиқ тип Б марка 2 асфальтобетон қоринмаси билан ямаш (5м2 гача юзгаларни)	Жойида улчаш ва камерал хисоб-китоб	М2	373		
4	17+50	19+50	200	Мавжуд қопламада синишлар ва чуқурчалар мавжуд	Мавжуд қоплама юзасига хар 1000 м2 юзата 0,2 тн микдорда битум сепиш	800	*	0,0002	тн	0,16
					Тип "Б" марка-2 иссиқ зич а/бдан укладчик ёрдамида 5см қалинликда қоплама қуриш	200	*	4	М2	800
					Қум-шағал аралашмаси дан 5 см қалинликда йўл ёқасини мустаҳкамлаш.	200	*	0,25*2	М2	100
					Йўл пойи юзгаларини автогрейдер ёрдамида текислаш (2-групп)	110	*	4,5	М2	495
					ҚША дан 12 см қалинликда асос қатламини қуриш	110	*	4,5	М2	495
4	0+00	1+10	110	Мавжуд йўл пойи нотекис асос қатлами мавжуд эмас нотекис	Мавжуд асос юзасига хар 1000 м2 юзата 0,5 тн микдорда битум сепиш	440	*	0,0005	тн	0,22
					Тип "Б" марка-2 иссиқ зич а/бдан укладчик ёрдамида 5см қалинликда қоплама қуриш	110	*	4	М2	440
					Қум-шағал аралашмаси дан 5 см қалинликда йўл ёқасини мустаҳкамлаш.	110	*	0,25*2	М2	55
5	1+10	2+10	100	Мавжуд йўл пойи нотекис асос қатлами мавжуд эмас нотекис	Йўл пойи юзгаларини автогрейдер ёрдамида текислаш (2-групп)	100	*	4,5	М2	450
					ҚША дан 16 см қалинликда асос қатламини қуриш	100	*	4	М2	400

**Шу ҳақда имзо чекувчилар:**

Коровулбозор туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Маҳалла фуқаролар йиғини раиси:

Лойиҳа ташкилоти вакили:

  


С. Эргашов





“ТАСДИКЛАЙМАН”  
“Коровулбозор туман Ободонлаштириш  
бошкармаси” бошлиги:

«      »      2022 йил

Коровулбозор тумани Навбахор МФЙ Тошкудук кучаси пчки ҳужалик автомобил йулини  
жорий таъмирлаш лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлашга

### ТОПШИРИҚ

Буюртмачи	“Коровулбозор тумани Ободонлаштириш бошкармаси”
Бажарувчи	“Бухоро Эверест” МЧЖ
Лойихалаш учун асос	Тендер – танлов асосида аниқланган
Объектнинг жойлашган ўрни	Бухоро вилояти Коровулбозор тумани
Молиялаштириш манбаи	Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари
Таъмирлаш тури	Жорий таъмир
Қурувчи ташкилот	Тендер-танлов асосида аниқланган
Лойихалаштириш босқичи	Бир босқич
Таъмирлаш ишларининг бошланиши ва тугаллаш	2022 йил
Объектнинг тахминий лойихавий қуввати ва қиймати	Умумий тахминий узунлиги 2,000 км, тахминий қиймати – 251 020 млн сум (узунлиги ва қиймати ЛСХ ишлаб чиқилгандан кейин аниқлик киритилади)
Йўл муҳандислик иншоотларнинг мавжудлиги	Нуксонлар кайдномасини тузиш жараёнида аниқланиб, бажариладиган иш хажмлари ва турлари смета ҳужжатлари тузишда қўлланилади
Смета ҳужжатларини тайёрлашда фойдаланиладиган баъзи маълумотлар	Қурувчининг бошқа харажатлари – 20 %;
	Қурилиш ишларини суғурталаш қабул қилинсин – 0,32 %
	Барча йўлларда таъмирлаш ишларини бажариш даврида транспорт катнови тўхтатилади. (К=1,2 олинмайди)
	Иш хақи 18 417,87 сўм киши/соат (суғурта бадалисиз) қабул қилинсин. 2022 йил I кв каталогидан
	Таваккалчилик коэффициенти қўлланилмасин.
	Қурилиш материалларини ташиш харажати -5 % Шағал қум аралашмаси Қуйимозор конидан (1,78 г/см <sup>3</sup> - 100%) фойдалансин.
	Таъмирлашда ишлатиладиган машина-механизмлар ҳамда қурилиш материаллари нархлари лойиха смета ҳужжатларини шакллантириладиган даврдан олдинги чорак Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирилик қўрилган МАТЕРИАЛ НАРХИ каталоги нархлари асосида тайёрлансин.
Лойиха смета ҳужжатлари ШНҚ 2.05.02-07 “Автомобил йўллари”, ҚМҚ 2.05.03-11 “Кўприклар ва қувурлар”, ШНҚ 1.03.01-03, СНиП 1.04.03-85, СНиП III. 4-80. ГЭСН-2001 01.27.30 тўпламлари, амалдаги стандартлар ва техник шартлар асосида бажарилади	
Лойихалашнинг алоҳида шартлари	Давлат экспертизасига такдим қилишдан олдин буюртмачи назоратидан ўтказилсин. Қурилиш давомида ЛСХ да кўрсатилган камчиликлар ва хатоликлар лойихачи ташкилот зиммасига юклатилади.
Смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиш	Давлат экспертизасидан ўтказиш ва кўрсатилган камчиликлар лойихачи ташкилот томонидан ўз зиммасига олади ва бартараф этилади.
Смета ҳужжатини ишлаб чиқишни тугатиш муддати ва талаблари	Шартномада кўрсатилади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	ШНҚ 2.05.02-07, ШНҚ 2.07.01-03 ва МҚН 46-2008 талабларига риоя қилинсин.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Смета ҳужжатлари ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Смета ҳужжатлари амалдаги нархларда буюртмачи маълумотномасига асосан ҳисоблаб чиқиши лозим. Смета ҳужжатлари буюртмачига 3 нусхада босма (папкада) ва электрон (дискда) топширилади.

Коровулбозор туман Ободонлаштириш бошкармаси вакили :

*Р. Тўхтаев*

Лойиха ташкилоти вакили :

А. Болтаев