



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Мирза Пой” ирригация тизими бошқармаси
бошлиғи

К. Мирзаев
2022 йил

«Мирза-Пай» ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Оболин», «Оқ-тепа» ва «Қурбонобод» каналларини механизм ёрдамида тозалаш» объекти НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.

2022 йил 20-май

Жомбой ш.

Биз қуйидагилар:

1. Мирза Пай ИТБ ИЧБ бошлиғи -
2. Мирза-Пай ИТБ ТИТМҚШ
3. “Оболин” канали бошлиғи -
4. “Оқтепа” канали бошлиғи -
5. “Қурбонобод” канали бошлиғи-

Махмудов Аслидин
Мирзаев Акмал
Қурбонов Илхом
Мамараимов Шеркул
Ширинов Нажмидин

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадига 2022 йил 20 май куни Мирза Пай ирригация тизими бошқармаси балансида бўлган «Оболин», «Оқ-тепа» ва «Қурбонобод» каналлари техник ҳолати ўрганиб чиқилди.

1. “Оболин” канали Жомбой ва Пайариқ туманиларининг ҳудудларини сув билан таъминлайди. “Оболин” каналининг сув кутариш қобилияти – 3,5 м³/с ни ташкил қилади. Каналнинг умумий узунлиги 24,0 км ни ташкил этиб, тўлиқ тупроқ қопламали. Канал 1973 йилда ишга тушурилган бўлиб, ҳозирда Жомбой ва Пайариқ туманларининг “Жомбой” ва “Пайариқ” СИУ га қарашли 35 та фермер хўжаликлариغا сув етказиб беради. Каналнинг бугунги кундаги фермер хўжаликларининг 6020 гектар экин майдонига сув етказиб беради.

“Оболин” канали ПК 0+00 дан ПК 240+00 гача қисмида сув ўтказиш муаммоси йилдан йилга қийинлашмоқда. Узоқ йиллик вегетация даврида каналга лойқа босиб, хар-хил бегона ўт, қамиш босиб канал ўзанини тўлиб қолиб, талаб этилган сув сарфи миқдорини ўтказиш имкониятини бермаяпти.

2. “Оқ-Тева” канали магистрал канал бўлиб Булунғур ва Жомбой туманларининг ҳудудларини сув билан таъминлайди. “Оқ-Тева” каналини сув кутариш қобилияти - 10,0 м³/с ни ташкил қилади. Каналнинг умумий узунлиги 27,0 км ни ташкил этади. Канал 1960 йилда ишга тушурилган бўлиб, ҳозирда Булунғур ва Жомбой туманларининг “Булунғур” ва “Жомбой” СИУ га қарашли 45 та фермер хўжаликлариغا сув етказиб беради. Каналнинг лойхавий сув ўтказиш қобилияти 10,0 м³/сек, каналнинг 22,1 км қисми тупроқ узанли ва 4,9 км қисми бетон қопламали ҳисобланади. Каналда 8 та сув тусувчи, 1 та дюкер, 53 та сув олувчи ва 55 та сув улчаш иншоотлари мавжуд. Каналнинг бугунги кундаги фермер хўжаликларининг 7001 гектар экин майдонига сув етказиб беради.

“Оқ-Тева” каналининг ПК16+30 дан ПК34+20гача; ПК84+33 дан ПК120+00гача; ПК194+35 дан ПК202+85гача қисмида сув ўтказиш муаммоси йилдан йилга қийинлашмоқда. Узоқ йиллик вегетация даврида каналга лойқа босиб, хар-хил бегона ўт, қамиш босиб канал ўзанини тўлиб қолиб, талаб этилган сув сарфи миқдорини ўтказиш имкониятини бермаяпти.

3. “Қурбонобод” канали Жомбой ва Пайариқ туманиларининг худудларини сув билан таъминлайди. “Қурбонобод” каналининг сув кутариш қобилияти – 12,0 м³/с ни ташкил қилади. Каналнинг умумий узунлиги 24,0 км ни ташкил этиб, тўлиқ тупрок қопламали. Канал 1953 йилда ишга тушурилган булиб, ҳозирда Жомбой ва Пайариқ туманларининг “Жомбой” ва “Пайариқ” СИУ га қарашли 55 та фермер хўжалиқларига сув етказиб беради. Каналда 9 та сув тусувчи, 2 та шаршара, 33 сув олувчи ва 38 сув улчаш иншоотлари мавжуд. Каналнинг бугунги кундаги фермер хўжалиқларининг 7702 гектар экин майдонига сув етказиб беради.

“Қурбонобод” канали ПК3+50 дан ПК20+00 гача; ПК61+00 дан ПК123+00гача; ПК195+00 дан ПК205+00 гача қисмида сув ўтказиш муаммоси йилдан йилга қийинлашмоқда. Узоқ йиллик вегетация даврида каналга лойка босиб, хар-хил бегона ўт, камиш босиб канал ўзанини тўлиб қолиб, талаб этилган сув сарфи миқдорини ўтказиш имкониятини бермаяпти.

Бугунги кунда каналларининг сув ўтказиш қобилияти пасайиб фойдали иш коэффиценти 0.62-0.68 % га тушиб қолган.

Юқоридаги ҳолатни олдини олиш мақсадида қиска муддат ичида лойиха-смета ҳужжатлари тайёрланиши ва каналларни ушбу участкаларида:

- “Оболин” канали ПК 0+00 дан ПК 240+00 гача бўлган 24.0 км масофада тозалаш ишлари учун қуйидаги иш хажмлари;

N п.п.	Ишлар номи	Ўл. бирлиги	Жами
1.	Перемещение бульдозером 96 (130КВТ) срезка раш	м ³	3458.0
2	0. 65 м ³ чумичли эксковатор билан канални қазिश ишлари	м ³	10630.0
3	0. 65 м ³ чумичли эксковатор билан канални қазиб транспортга ортиш ишлари	М ³	2241.0
4	Кул кучи ёрдамида тозалаш	м ³	31,0
5	Каъвалер текислаш	м ³	31890.0

“Оқ-Тева” каналининг ПК16+30 дан ПК34+20гача; ПК84+33 дан ПК120+00гача; ПК194+35 дан ПК202+85гача қисмида 8.0 км масофада тозалаш ишлари учун қуйидаги иш хажмлари;

N п.п.	Ишлар номи	Ўл. бирлиги	Жами
1.	Перемещение бульдозером 96 (130КВТ) срезка раш	м ³	1278.00
2	0. 65 м ³ чумичли эксковатор билан канални қазिश ишлари	м ³	28271.0
3	Корчевка деревьев	шт	927.0
4	Кул кучи ёрдамида тозалаш	м ³	164.0
5	Каъвалер текислаш	м ³	8481.3

- “Қурбонобод” канали ПК3+50 дан ПК20+00 гача; ПК61+00 дан ПК123+00гача; ПК195+00 дан ПК205+00 гача бўлган 8.0 км масофада тозалаш ишлари учун қуйидаги иш хажмлари;

N п.п.	Ишлар номи	Ўл. бирлиги	Жами
1	0. 65 м ³ чумичли эксковатор билан канални қазिश ишлари	м ³	24874.0
2	Корчевка деревьев	шт	380.0
3	0. 65 м ³ чумичли эксковатор билан канални қазиб транспортга ортиш ишлари	М ³	2273.0
4	Кул кучи ёрдамида тозалаш	м ³	58.0
5	Каъвалер текислаш	м ³	7462.2

1. Мирза Пай ИТБ ИЧБ бошлиғи -
2. Мирза-Пай ИТБ ТИТМҚШ
3. “Оболин” канали бошлиғи -
4. “Октепа” канали бошлиғи -
5. “Қурбонобод” канали бошлиғи-

Махмудов Аслидин
Мирзаев Акмал
Қурбонов Илхом
Мамараимов Шеркул
Ширинов Нажмидин