

Бахмал тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
М.Абдуллаев
2022 йил



"ТАСДИКЛАЙМАН"
"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош мухандиси в.в.б.
Ш.Боймуродов
2022 йил



Бахмал тумани Темиркадам МФЙ ҳудудидати Темиркадам қишлоғи ички йўлини жорий таъмирлаш (0,500 км)
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах МИБХ ДУК лойиҳа бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах МИБХ ДУК техник кузатув ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими вакили Н.Шеркулов, Бахмал тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили А.Норматов, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, мутахассис М.Абдуманнонов лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчамлар нарисасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг мазли					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ	
	Т.Р	км	пикет...										
			гача	боши	охир								
													дан
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Йўл тўшамаси													
1	0	0,500	0+00	5+00	500	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдламида текислаш.	500x4	м2	2000			
							ҚШАдан 20см қалинликда қоплама ётқизиш	500x3,5				м2	1750
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ													
№	Материаллар					Таъминловчи қархона							Ташиш масофаси, км
1	ГТЭС					Сангзор қарьер							5

Жиззах МИБХ ДУК лойиҳа бўлим бошлиғи

Бахмал тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Жиззах МИБХ ДУК техник кузатув ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ мутахассиси

Ш.Боймуродов

А.Норматов

Н.Шеркулов

И.Жуманов

М.Абдуманнонов

