



"ЖИЗЗАХ МИНТАҚАВИЙ ЙЎЛЛАРГА БУЎРТМАЧИ ХИЗМАТИ" ДУҚ



"Жиззах МИБХ" ДУҚ бош мухандиси в.в.б:
Ш. Саримсақов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Зарбдор туман ободлаштириш
бошқармаси бошлиғи
М. Ҳасанов
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурини амалга ошириш бўйича Жиззах вилоятида 2022 йилда белгиланган объектларнинг Республика бюджет маблағлари ҳисобидан кишлоқ аҳоли пункти кўчаларини ва маҳалла йўлларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича

ЗАРБДОР ТУМАНИ «АДИРОБОД» МФЙ ИЧКИ ЙЎЛЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

(Нуксонлар қайдномаси 2 нусхада тузилди)

Лойиҳачи ташкилот: "Жиззахйўллойиха" масъулияти чекланган жамияти

Жиззах - 2022 й.

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими бош мутахассиси З. Бегалиев, Зарбдор тумани Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси О. Холмонов, Зарбдор тумани "Адирибод" МФЙ даги хоким ёрдамчиси Ж. Қодиров, Зарбдор тумани "Адирибод" МФЙ раиси: Қ. Тўлабоев "Жиззахйўллойиха" МЧЖ мутахассиси Ғ.Исмаиловлар мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздиқ ва ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р		Ишларнинг манзили		Узунлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Олтинсой кўчаси узунлиги 622 метр, эни 5 метр									
1				Йўлнинг мавжуд ҳолати асфальтобетон қоплама бўлиб, кўп йиллар давомида таъмирланмаганлиги сабабли ҳар хил ўлчамдаги чуқурчалар пайдо бўлган.	Механизмлар ёрдамида мавжуд қопламани қирқовка қилиш.				
2	0+00	6+22	622		Қум билан йўлнинг профилини тўғирлаш.				
3					18 см қалинликда қуйма бетондан йўл қопламасини тўшаш. Марка В-20 (М350)				
4					Механизмлар ёрдамида шоф очиш				
5					Полиэтилен плёнка (ППА)				
Адирибод-1-2 кўчалар узунлиги 618 метр, эни 4,5 метр									
1				Йўлнинг мавжуд ҳолати асфальтобетон қоплама бўлиб, кўп йиллар давомида таъмирланмаганлиги сабабли ҳар хил ўлчамдаги чуқурчалар пайдо бўлган.	Қум-шағал аралашмасидан текловчи қатлам ётқизиш.				
2	0+00	6+18	618		Асфальтобетон қоришмадан қоплама ётқизишдан олдин битум сепиш.				
3					Механизмлар ёрдамида 5 см қалинликда майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмадан қоплама ётқизиш.				
Зунунова 1 кўчаси узунлиги 393 метр, эни 4,5 метр									
1				Йўлнинг мавжуд ҳолати асфальтобетон қоплама бўлиб, кўп йиллар давомида таъмирланмаганлиги сабабли ҳар хил ўлчамдаги чуқурчалар пайдо бўлган.	Қум-шағал аралашмасидан текловчи қатлам ётқизиш.				
2	0+00	3+93	393		Асфальтобетон қоришмадан қоплама ётқизишдан олдин битум сепиш.				
3					Механизмлар ёрдамида 5 см қалинликда майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмадан қоплама ётқизиш.				
Сутбулоқ кўчаси узунлиги 336 метр, эни 4,5 метр									
1	0+00	3+36	336	Йўлнинг мавжуд ҳолати тупроқли бўлиб, нотекисликлардан иборат	Қум-шағал аралашмасидан 15 см қалинликда йўл асосини қуриш.				
2					Йўлнинг икки четидан ариқча (қювет) очиш				
Каттабoғ кўчаси узунлиги 435 метр, эни 4,5 метр									
1	0+00	4+35	435	Йўлнинг мавжуд ҳолати тупроқли бўлиб, нотекисликлардан иборат	Қум-шағал аралашмасидан 15 см қалинликда йўл асосини қуриш.				
2					Йўлнинг икки четидан ариқча (қювет) очиш				
Саришта кўчаси узунлиги 280 метр, эни 5 метр									
1	0+00	2+80	280	Йўлнинг мавжуд ҳолати тупроқли бўлиб, нотекисликлардан иборат	Қум-шағал аралашмасидан 15 см қалинликда йўл асосини қуриш.				
2					Йўлнинг икки четидан ариқча (қювет) очиш				

Саришта кўчаси узунлиги 280 метр, эни 5 метр						
1	0+00	2+80	280	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум-шағал арасида.	Қум билан йўлнинг профилини тўғирлаш.	280x4,5x0,03
2					18 см калинликда қўйма бетондан йўл қопламасини тўлаш. Марка В-20 (М350)	280x4,5
3					Механизмлар ёрдамида шоф очиш	М
4					Полиэтилен плёнка (ППА)	280x4,5
Порлок йўл кўчаси узунлиги 280 метр, эни 5 метр						
1	0+00	2+80	280	Йўлнинг мавжуд ҳолати тулпроқли бўлиб, нотекисликлардан иборат	Қум-шағал арасида 15 см калинликда йўл асосини қуриш.	280x4,5
2					Йўлнинг икки четидан ариқча (кювет) очиш	280x2x0,1
Мевазор кўчаси узунлиги 370 метр, эни 5 метр						
1	0+00	3+70	370	Йўлнинг мавжуд ҳолати тулпроқли бўлиб, нотекисликлардан иборат	Қум-шағал арасида 15 см калинликда йўл асосини қуриш.	370x4,5
2					Йўлнинг икки четидан ариқча (кювет) очиш	370x2x0,1
Узумзор кўчаси узунлиги 435 метр, эни 5 метр						
1	0+00	4+35	435	Йўлнинг мавжуд ҳолати тулпроқли бўлиб, нотекисликлардан иборат	Қум-шағал арасида 15 см калинликда йўл асосини қуриш.	435x4,5
2					Йўлнинг икки четидан ариқча (кювет) очиш	435x2x0,1
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ						
№	Материаллар		Таъминловчи корхона		Ташиш масофаси	
1	ҚША		Маҳаллий карьер Аччи		33	
2	Асфальтобетон қоришмаси		Сайхан АБЗ		25	
3	Цементобетон қоришмаси		Сайхан ЦБЗ		23	
4	Битум		Сайхан АБЗ		25	

"Жиззах вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК
лойиха таъминоти бўлими бошлиғи:

Жиззах МЙБХ ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабул
қилиш бўлими бош мутахассиси:

Зарбдор тумани Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси:

Зарбдор тумани "Адиқобод" МФЙ.даги ҳоким ёрдамчиси:

Зарбдор тумани "Адиқобод" МФЙ раиси:

"Жиззахйўллойиха" МЧЖ директори:

"Жиззахйўллойиха" МЧЖ мутахассиси:

Ш. Боймуродов

З. Бегалиев

О. Холмонов

Ж. Қодиров

Қ. Тўлабоев

Ў. Отабобоев

Ғ. Исмаилов

