ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТАЁТГАН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИШИ ШАРТ БЎЛГАН ХУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ

1. Хисоб-китоб тартиби - “Буюртмачи” томонидан пул утказиш йули билан амалга оширилади.
2. Танловда иштирок этувчи жамият тижорий таклифини ўзбек тилида тақдим этиши шарт.
3. Ўтган хисобот даврига солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги хақида худудий ДСИ маълумотномаси нусхаси (электрон файл)
4. Корхонанинг ишчи механизмлари ва малакали ишчи кадрлари ҳақида маълумотнома (электрон.файл);
5. Бажарилган иш хизматлар бўйича кафолат хати (электрон файл);
6. Корхона гувоҳномаси, низоми ҳамда раҳбар паспорти нусхалари (хиралашмаган холатда прописка томони билан) (электрон.файл)
7. Берилган таклиф мурожаатномаларида корхонанинг тўлик юридик манзили, банк ва солиқ реквизитлари, алоқа телефонлари (факслари), бажариладиган иш хизматлар учун кафолат берилиши юзасидан тасдиқланган кафолат хати (электр.файл); тақдим этиши шарт
8. Танлов ўтказиш куни танлов эълон қилинган кундан бошлаб 5 кундан сўнг (электрон тартибда “E-Tender”сайт оркали)

Бошқарма бошлиғи: **У.Тўхтаров**

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Норин - Қорадарё ИТҲБ хузуридаги
Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи
ўринбосари

_____________ С.Шахходжаев
" 28 " март 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

" 28 " март 2022 йил

Қўрғонтепа тумани

Бизлар ким қуйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 1 январ кунидаги № 1 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлиғининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Қўрғонтепа тумани "Савай" насос станцияси бошлиғи И.Усмоновлар қуйидаги

Объект номи: *Қўрғонтепа туманидаги "Савай-1к" насос станциясининг куйиб ишга яроқсиз холга келган А4-400-4 русумли 630 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.*

Юқоридаги насос станциядаги куйиб ишга яроқсиз холга келлган 630 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуксонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	*Қўрғонтепа тумани "Савай-1к" насос станциясининг 630 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида химоя қобиқларининг (изоляциялари) қуриб кетиши натижасида электро-двигателда қисқа туташув хосил бўлиши оқибатида электро двигател куйиб ишга яроқсиз холга келган.*	*Қуввати 630 кВт. 1500 айл.мин. электро электро двигатали узоқ муддат ишлаши натижасида химоя қобиқларининг (изоляциялари) қуриб кетиши натижасида электродвигателда қисқа туташув хосил бўлиши оқибатида куйиб ишга яроқсиз холга келган обмоткаларини қайтадан янгилаб статорни тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш керак.* *1) Ишга яроксиз холга келган секцияларни алмаштириш.* *2) Изоляциялари қуриб уз хусусиятини йўқотиб яроқсиз холга келган секцияларни изоляцияларини янгилаб соз холга келтириш.*	***дона***	***1***

1.______________________ А.Каримов

2.______________________ А.Позилов

3.______________________ И.Мўйдинов

4.______________________ И.Усмонов